



RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



**Secretaria Municipal de Infraestrutura
e Mobilidade Urbana**





Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA - SEINFRA

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO EXERCÍCIO 2025

Relatório Anual de Gestão do exercício
de 2025 elaborado de acordo com a
Resolução TCE/AC nº 087/2013 e IN
CGM n. °001/2026.

RIO BRANCO/AC, 2026

ANTONIO CID
RODRIGUES
FERREIRA:18307442249

Assinado digitalmente por ANTONIO CID
RODRIGUES FERREIRA:18307442249
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO	6
II – VISÃO GERAL.....	6
2.1 O Município	6
2.2 A Secretaria e seus Desafios.....	7
2.3 Visão Geral.....	8
2.4 Desafios e Contexto da Gestão	11
2.5 Planejamento Governamental	12
2.6 Plano Plurianual – PPA 2022-2025	15
2.7 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025	18
III – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL ..	21
3.1 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos	21
3.1.1 Ação: Investimento em Equipamentos Públicos	21
3.1.2 Ação: Revitalização e Manutenção de Equipamentos Públicos.....	21
3.1.3 Ação: Manutenção de Vias Urbanas.....	22
3.1.4 Ação: Pavimentação de Vias Urbanas.....	22
3.1.5 Ação: Revisão dos Códigos e Legislações	24
3.1.6 Ação: Construção de Academias Populares.....	24
3.1.7 Ação: Programa de Calçadas	24
3.1.8 Ação: Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer.....	25
3.1.9 Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias.....	25
3.1.10 Ação: Programa de Obras Públicas.....	26
3.2 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Construção de Unidades Habitacionais (1001 Dignidades).....	28
3.2.1 Ação: Programa 1001 Dignidades	29
3.3 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Pública	31
3.3.1 Ação: Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco	31
3.4 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Administrativa.....	31
3.4.1 Ação: Manutenção da SEINFRA	31
3.5 Execução Orçamentária e Financeira em 2025.....	31
3.5.1 Receita	31
3.5.2 Despesas.....	34
3.6 Convênio, Contratos de Repasse, Termos de Compromisso e Contratos de Financiamento.....	37
IV – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO	48
4.1 Balanço da Gestão ao longo do PPA (2022-2025)	48
4.1.1 Panorama Geral de Execução.....	49
4.1.2 Considerações Finais	53
4.2 Obras Realizadas em 2025	56
V – RESULTADOS E CONCLUSÕES	173

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Identificação da SEINFRA	9
Quadro 2 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária	14
Quadro 3 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Infraestrutura	15
Quadro 4 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Institucional	17
Quadro 5 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Institucional	19
Quadro 6 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Eixo Estratégico - Infraestrutura	20
Quadro 7 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Eixo Estratégico - Habitação	30
Quadro 8 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Pública	32
Quadro 9 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Administrativa	32
Quadro 10 – Demonstrativo da Composição das Receitas Executadas	34
Quadro 11 – Programação das Despesas Correntes	36
Quadro 12 – Programação das Despesas de Capital	37
Quadro 13 – Despesa Total do Órgão	37
Quadro 14 – Contratos de Repasse (2021-2025)	38
Quadro 15 – Convênios (2021-2025)	44
Quadro 16 – Obras executadas e em execução por área de intervenção durante o ano de 2025	48
Quadro 17 – Status Consolidado de execução das obras	54



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Dados Gerais do Município	6
Figura 2 – Organograma SEINFRA.....	10

I – INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), cuja existência se extrai do art. 39, I, alínea “g”, item 7, da Lei Municipal nº 1.959, de 20 de fevereiro de 2013, é órgão integrante da Administração Direta do Município de Rio Branco, tendo como principais funções a administração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do plano de regularização fundiária, do Programa de Habitação de interesse social, além de estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária, a fiscalização do comércio ambulante e das obras e edificações públicas, entre outras competências previstas no art. 40-A, XIII, da referida Lei. Dessa forma, zela pelo desenvolvimento e planejamento urbano do Município de Rio Branco.

Para alcançar seu mister, o Decreto nº 1.129, de 06 de março de 2025, estabeleceu a estrutura organizacional básica da SEINFRA, criando o gabinete do Secretário, o do Secretário Adjunto, além de 8 (oito) diretorias, quais sejam: a Diretoria de Gestão Administrativa; a Diretoria de Monitoramento e Avaliação; a Diretoria de Projetos; a Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas; a Diretoria de Regularização Fundiária; a Diretoria de Licenciamento e Aprovação de Projetos; a Diretoria de Habitação e Interesse Social; e a Diretoria de Fiscalização Urbanística.

Ademais, estão vinculados à SEINFRA o Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS); a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS); a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB) e os Conselhos Municipal de Urbanismo, de Desenvolvimento da Cidade e de Recursos Fiscais.


Essa estrutura foi pensada de forma a otimizar e racionalizar os serviços públicos prestados. As atividades da Secretaria são fundamentais para promover o bem-estar social, o desenvolvimento da produção e do comércio, a melhoria das vias e ramais, a prestação de serviços públicos e a geração de empregos.

II – VISÃO GERAL

2.1 O Município

Localizada às margens do Rio Acre e recebendo seu nome em homenagem ao diplomata brasileiro José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, Rio Branco é a capital do Estado do Acre e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui área territorial de 8.834,831 km². Apresenta população estimada em 389.001 (trezentos e oitenta e nove mil e uma) pessoas em 2025. É, hoje, a sétima maior cidade da Região Norte.

Figura 1 – Dados Gerais do Município de Rio Branco



Fonte: IBGE, Ministério da Infraestrutura e Própria, 2024.

De acordo com o Ministério da Infraestrutura, Rio Branco possui 220.467 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e sessenta e sete) veículos, sendo 76.755 automóveis, 5.348 caminhões, 104.383 motocicletas, 1.388 ônibus/micro-ônibus e 32.593 outras espécies de veículos.

2.2 A Secretaria e seus Desafios

Conforme já mencionado, a SEINFRA tem como função a administração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, do plano de regularização fundiária, do Programa de Habitação de interesse social, além de estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária, a fiscalização do comércio ambulante e das obras e edificações públicas, entre outras competências previstas no art. 40-A, XIII, da referida Lei. É também a Secretaria responsável pela execução de obras de implantação e manutenção da infraestrutura da cidade, que hoje certamente é o maior desafio enfrentado por nossa comunidade.

2.3 Visão Geral

Criada em 1º de janeiro de 2019 a partir da Lei Complementar Nº 54 de 07/12/2018 que promoveu a junção da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretária Municipal da Cidade, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade

Urbana - SEINFRA, tem como competências: o gerenciamento da infraestrutura, mobilidade urbana, obras públicas, licenciamento de obras, responsabilidade sob o Plano Diretor, a regularização fundiária, gestão territorial, fiscalização integrada e gestão de espaços públicos. Assim, conforme definido na Lei, são competências institucionais da SEINFRA:

- a) Coordenar, implementar, controlar, avaliar e atualizar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município e demais legislações urbanísticas promovendo o adequado ordenamento territorial;
- b) Promover intercâmbio técnico entre os diversos órgãos afins e de planejamento urbano no âmbito municipal, estadual, regional e nacional, bem como elaborar estudos, pesquisas, planos e projetos nas áreas de habitação, infraestrutura e gestão territorial;
- c) Implementar, coordenar, monitorar, gerenciar e executar o plano de regularização fundiária municipal, inclusive no que se refere ao Banco de Terras Municipais;
- d) Analisar e emitir relatórios técnicos quanto às diretrizes a serem adotadas, consoante às legislações pertinentes, nos processos administrativos que visem à regularização fundiária, o cadastramento e/ou parcelamento dessas áreas;
- e) Elaborar diagnósticos técnicos voltados à gestão territorial para a regularização fundiária do Município, nas áreas particulares e públicas;
- f) Coordenar, supervisionar e realizar vistorias técnicas em processos de regularização fundiária, análise de banco de terras, áreas de risco e outras relacionadas ao controle territorial e a política habitacional do Município;
- g) Elaborar e implementar o Programa de Habitação de interesse social, com a execução de um plano habitacional que objetive a diminuição do déficit habitacional social;
- h) Manter o funcionamento dos Conselhos Municipais de Habitação de Interesse Social e de Urbanismo, como órgãos deliberativos;
- i) Estabelecer diretrizes para a regularização urbanística e fundiária em ações conjuntas com as demais secretarias municipais, visando à implementação e institucionalização dos processos de regularização;
- j) Coordenar e prestar assistência técnica no que diz respeito às suas competências legais para a elaboração projetos habitacionais de interesse social, conforme previsão legal municipal;
- k) Estabelecer diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, bem como para os programas anuais e plurianuais quanto à aplicação dos recursos do Fundo nos programas de habitação popular;
- l) Promover a implementação das diretrizes e normas gerais relativas à política de habitação em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município, objetivando a identificação de áreas para desenvolvimento de projetos habitacionais;

- m) Manter atualizado um banco de dados com informações sobre o quantitativo de unidades habitacionais do município, bem como do déficit habitacional de modo a compatibilizá-las com a oferta de moradia e as necessidades da comunidade;
- n) Aprovar os projetos de implantação e regularização de loteamentos para fins urbanos, com a expedição das respectivas licenças necessárias, em atenção à legislação municipal pertinente, bem como atestar o cumprimento do projeto aprovado.
- o) Aprovar projetos de desmembramentos e desmembramentos, com a finalidade de compatibilizá-los com a política de racionalização do uso do solo.
- p) Promover a interdição de empreendimentos localizados em zonas incompatíveis com o uso;
- q) Fiscalizar o comércio ambulante e fazer aplicar a legislação relativa a essa atividade;
- r) Gerir os fundos vinculados a Secretaria na forma que dispuser lei específica;
- s) Conduzir os processos relativos às solicitações para ocupação dos espaços públicos, espaço aéreo, locação e funcionamento de atividades econômicas;
- t) Administrar os mercados, centros de compras e demais espaços públicos objeto de concessão;
- u) Elaborar projetos, executar diretamente ou contratar serviços para construção de edifícios, obras paisagísticas e demais obras caracterizadas como edificações públicas;
- v) Promover a abertura e pavimentação de vias da rede municipal;
- w) Administrar a execução e fiscalização de obras e edificações públicas quando realizadas diretamente pelo Município, bem como fiscalizar aquelas que forem feitas pelo regime de empreitada;
- x) Verificar e liberar os processos de conclusão de obras e empreitadas;
- y) Executar programas habitacionais objetivando a construção de casas populares;
- z) Planejar, coordenar e supervisionar a política e as ações relacionadas à mobilidade urbana.

Quadro 1 – Identificação da SEINFRA

Denominação completa: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA	
Denominação abreviada: SEINFRA	
Código LOA: 01.017.001.000	
Telefones de contato: (68) 3212-7440	
E-mail: seinfra.riobranco@gmail.com	
Endereço Postal: Rua Rui Barbosa nº 325 – Bairro Centro CEP: 69900-084	
Normas relacionadas ao Órgão	
Normas de Criação e alteração: Lei Municipal nº 1.959 de 20/02/2013, sendo alterada pela Lei nº 2.032 de 27/12/2013, Lei nº 2.225 de 23/02/2017, Lei Complementar nº 54 de 07/12/2018, Lei Complementar nº 73 de 05/11/2019 e Lei Complementar nº 132 de 25/01/2022	
Outras normas relacionadas: Decreto nº 138 de 06/01/2023 e Decreto nº 103 de 22/01/2024	
Código	Nome
1.017.202	Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTRANS)
1.017.501	Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (EMURB)
1.017.613	Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social (FMHIS)

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema.

Figura 2 – Organograma SEINFRA

Situação Atual do Órgão

Organograma Resumido



Fonte: Prefeitura de Rio Branco, 2025; Elaboração Própria.

2.4 Desafios e Contexto da Gestão

Sobretudo no que se refere à área de infraestrutura, a gestão da SEINFRA encontrará sempre diversos desafios que são permanentes, entre eles:

- Crescimento desordenado da cidade: bairros originados de invasões e loteamentos irregulares, que não possuem infraestrutura adequada;
- Fadiga do pavimento antigo: ausência de recapeamentos no curso dos anos;
- Aumento da percepção dos buracos nas ruas: crescimento vertiginoso do volume de ruas pavimentadas x problemas construtivos do Programa Ruas do Povo;
- Características do solo e do clima;
- Carência orçamentária e financeira: demanda muito maior que a capacidade de atendimento.

No começo de 2025, a capital acreana enfrentou uma enchente no Rio Acre, onde ultrapassou a cota de transbordo de 14 metros no dia 10 de março de 2025, quando marcou 14,06 metros, dando início à inundação das áreas ribeirinhas. Antes disso, em fevereiro, o rio estava em apenas 7,45 metros — ou seja, subiu mais de 8 metros em pouco mais de um mês. Na semana anterior ao pico, o rio chegou a subir quase 60 centímetros em apenas 24 horas, evidenciando a velocidade da elevação.

A Prefeitura de Rio Branco decretou situação de emergência em 14 de março por meio do Decreto nº 1.212. A Defesa Civil mobilizou 25 equipes operacionais para o resgate das famílias, priorizando residências onde a água já havia invadido e onde havia idosos ou pessoas vulneráveis. Os números da Defesa Civil revelaram a dimensão do desastre:

- Mais de 31 mil pessoas atingidas no total (zona urbana e rural);
- 43 bairros da capital inundados;
- 19 comunidades rurais afetadas, das quais 6 ficaram completamente isoladas;
- 8.698 famílias atingidas ao todo;
- 169 famílias desabrigadas (544 pessoas) em abrigos públicos;
- 598 famílias desalojadas (cerca de 2.381 pessoas que se abrigaram em casas de parentes);
- Na zona rural, cerca de 2.198 famílias e 9.231 pessoas foram impactadas.

Com o início da vazante a partir de 24 de março, as equipes da prefeitura iniciaram a limpeza dos bairros atingidos no dia 26 de março. A "Operação de Volta para Casa" começou no dia 27 de março, com o transporte das famílias de volta às suas residências sendo concluído no dia 28. Esse fator contribuiu diretamente para o impacto negativo no ritmo de trabalho da Secretaria.

2.5 Planejamento Governamental

Na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2022-2025, a gestão buscou mudanças de forma a integrar todos os segmentos e áreas técnicas da Prefeitura de Rio Branco na construção dos Programas Temáticos.

Inicia-se em 2022 o Plano Plurianual dentro da Gestão atual, tendo agora dentro do eixo temático de infraestrutura, os Programas 0301 - Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos, e 0302 - Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária, que visa desenvolver ações que possam melhorar a mobilidade, fluidez, segurança e cidadania para os transportes e o trânsito na cidade de Rio Branco. Destacam-se as seguintes ações do programa 0301:

- Investimento em equipamentos públicos;
- Plano Diretor do Município de Rio Branco;
- Revitalização e manutenção de equipamentos públicos;
- Manutenção de vias urbanas;
- Pavimentação de Vias Urbanas;
- Melhoria da infraestrutura viária para escoamento da produção;
- Revisão dos códigos de legislações;

- Construção de Academias Populares;
- Sistema de Drenagem Municipal de Rio Branco;
- Programa de calçadas;
- Revitalização de praças, parques e áreas de lazer;
- Construção e manutenção de pontes, passarelas e escadarias;
- Modernização e revitalização administrativa;
- Programa de obras públicas;

O Programa 0302 - Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária, visa melhorar as condições de habitabilidade de populações residentes em assentamentos humanos precários, para a regularização fundiária e para a redução de riscos mediante sua urbanização, tendo como ações:

- Regularização fundiária urbana e rural;
- Programa de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais;
- Programa de Interesse Social de Arquitetura e Engenharia;
- Programa de Lotes de Interesse Social em Parcerias;
- Programa 1001 Dignidades;
- Programa Minha Dignidade;
- Programa de Regularização Fundiária.

Para a elaboração do Plano, foi feito um diagnóstico da situação do município por meio de reuniões com os agentes políticos envolvidos, buscando reunir informações de diferentes segmentos da sociedade e aprimorar a compreensão da realidade local, articulando compromissos e políticas de governo. O PPA foi concebido como um instrumento para identificar as prioridades da gestão, considerando a tendência de escassez de recursos.

Dentro do que contempla a Lei Complementar nº 338, de 10 de janeiro de 2025, a receita estimada para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana consistiu em um montante total de R\$ 710.169.607,00 (setecentos e dez milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e sete reais), representando aproximadamente 28,6% do orçamento total do município para o ano de 2025.

Tabela 1 – Composição da Despesa - SEINFRA

Categoria	Valor (R\$)
-----------	-------------

Despesas Correntes (A)	331.059.183,00
Pessoal e encargos sociais	61.318.502,00
Juros e Encargos da Dívida	1.335.633,00
Outras Despesas Correntes	268.405.048,00
Despesas de Capital (B)	379.110.424,00
Investimentos	375.770.424,00
Amortização da Dívida	3.340.400,00
Valor Total (A+B)	710.169.607,00

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA) é um órgão orçamentário que reúne quatro unidades orçamentárias em sua estrutura. A SEINFRA, como unidade central, é responsável pela execução direta de obras e serviços de infraestrutura urbana, incluindo pavimentação, drenagem e manutenção de vias públicas. Vinculada à Secretaria, a RBTRANS (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito) atua na gestão do transporte coletivo, na fiscalização de trânsito e na operacionalização de subsídios ao sistema de mobilidade urbana.

Tabela 2 – Distribuição Orçamentária por Unidade

Unidade Orçamentária	Valor (R\$)
SEINFRA (Secretaria propriamente dita)	480.377.833,00
RBTrans (Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito)	81.807.191,00
EMURB (Empresa Municipal de Urbanização)	147.968.983,00
FMHIS-SEINFRA (Fundo Municipal de Habitação)	15.600,00
Total	710.169.607,00

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

Além disso, a EMURB (Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco) é uma empresa pública vinculada que executa ações de urbanização e saneamento básico, com atuação em serviços como abastecimento de água e esgotamento sanitário. Por sua vez, o FMHIS-SEINFRA (Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social) constitui um fundo especial voltado ao financiamento e ao apoio a programas habitacionais destinados à população de baixa renda.

2.6 Plano Plurianual – PPA 2022-2025

O Plano Plurianual 2022-2025 constitui o principal instrumento de planejamento de médio prazo da Prefeitura Municipal de Rio Branco, orientando a alocação de recursos e a definição de prioridades de governo ao longo de quatro exercícios financeiros.

No âmbito da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, o PPA organizou a atuação institucional em torno de quatro programas governamentais: o Programa 0301 – Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos, voltado à melhoria da infraestrutura viária, dos equipamentos públicos e da acessibilidade urbana; o Programa 0302 – Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária, dedicado à redução do déficit habitacional e à regularização de assentamentos; o Programa 0403 – Gestão Pública, que contempla a construção da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco; e o Programa 0404 – Gestão Administrativa, responsável pela manutenção operacional da própria Secretaria. A seguir, apresentam-se os demonstrativos de execução física e financeira de cada programa, acompanhados de comentários analíticos sobre os avanços alcançados e os desafios enfrentados ao longo do quadriênio.

O Programa 0302, voltado à melhoria das condições de habitabilidade em assentamentos humanos precários e à promoção da regularização fundiária no Município de Rio Branco, encerrou o exercício de 2025 com execução financeira total de 30,72% em relação à dotação originalmente prevista na LOA, com despesa empenhada de R\$ 22,32 milhões sobre uma dotação atualizada de R\$ 58,33 milhões.

Na vertente de investimento, a execução atingiu 47,69% da dotação prevista, refletindo o avanço das ações estruturantes vinculadas ao Programa 1001 Dignidades, em especial as obras de terraplanagem no Loteamento Santo Afonso e a fabricação de painéis para construção das moradias. Já as despesas de manutenção, que englobam ações de suporte e de regularização fundiária, apresentaram execução de apenas 13,94%, o que denota a concentração dos esforços orçamentários naquele exercício no eixo de investimento.

Quadro 2 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária.

Código na LOA: 0302					
Denominação do Programa: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária					
Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade de populações residentes em assentamentos humanos precários, para a regularização fundiária e para a redução de riscos mediante sua urbanização. (PROGRAMA 1001 DIGNIDADES)					
Órgão responsável: SEINFRA					
Desempenho do Programa no exercício de 2025					
Valor total	Investimento	Manutenção			
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado (e)	Empenhado (f)	
R\$ 72.672.971,00	R\$ 22.328.062,89	R\$ 37.000.000,00	R\$ 17.647.115,36	R\$ 4.680.947,55	
% (b/a)*100:	30,72	% (d/c)*100:	47,69	% (f/e)*100:	13,94
Monitoramento da Evolução dos Indicadores					
Indicador	Fonte	Índice mais recente (a)	Desejado ao final do PPA (b)	Índice atual (c)	% Realização (c-a)/(b-a)
Imóveis Urbanos Regularizados	SEINFRA	75,33	80,00	78,94	21,41
Desempenho Orçamentário e Financeiro no Exercício de 2025					
Dotação Atualizada	Despesa	Restos a Pagar			
R\$ 58.330.685,45	Liquidada	Processados	Não Processados		
	Empenhada	R\$ 0,00	R\$ 6.602.920,34		
R\$ 22.328.062,89	R\$ 15.725.142,55	R\$ 0,00	R\$ 6.602.920,34		
Desempenho Orçamentário e Financeiro Acumulado - 2022/2025					
Dotação Final	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados	
R\$ 58.330.685,45	R\$ 15.725.142,55	R\$ 15.725.142,55	R\$ 0,00	R\$ 6.602.920,34	

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

No tocante aos indicadores de desempenho, o índice de Imóveis Urbanos Regularizados, que partiu de uma referência de 75,33 e tem como meta ao final do PPA o valor de 80,00, alcançou o índice atual de 78,94, correspondendo a 21,41% de realização em relação ao intervalo de evolução esperado.

O Programa 0301 constitui o eixo central de atuação da SEINFRA no período, tendo como objetivo a modernização do Município de Rio Branco mediante a oferta de infraestrutura e equipamentos públicos que assegurem qualidade de vida e acessibilidade à população. No exercício de 2025, o programa registrou execução financeira de 47,70% em relação ao total previsto na LOA, com despesa empenhada de R\$ 187,07 milhões sobre dotação atualizada de R\$ 487,51 milhões.

Um dado que merece destaque diz respeito à execução das despesas de manutenção, que superou em mais de 100% a dotação inicialmente prevista nessa natureza — reflexo da realocação de recursos ao longo do exercício para cobrir demandas emergenciais de conservação da malha viária, intensificadas pelos impactos da enchente do Rio Acre ocorrida em março de 2025. As despesas de investimento, por sua vez, atingiram 32,87% da dotação prevista, resultado influenciado tanto pela concentração das obras mais volumosas nos exercícios anteriores quanto pelo próprio evento climático extremo, que comprometeu o ritmo de execução no primeiro trimestre.

Na perspectiva acumulada do PPA 2022-2025, o programa apresenta desempenho consistente: dotação final de R\$ 1,33 bilhão, com R\$ 708,54 milhões empenhados e R\$ 563,40 milhões liquidados ao longo dos quatro anos. Esses números traduzem um volume expressivo de intervenções realizadas na infraestrutura urbana de Rio Branco, cobrindo pavimentação, drenagem, construção de pontes, passarelas, viadutos, calçadas e equipamentos de esporte e lazer, conforme detalhado nas demais seções deste relatório.

Quanto aos indicadores de resultado, o Investimento Público em Infraestrutura avançou de 16,55 para 16,86, frente a uma meta de 30,00 ao final do PPA, o que corresponde a 7,43% de realização relativa. O indicador de Calçadas Acessíveis evoluiu de 20,30 para 21,79, com desejado de 28,00 e taxa de realização de 12,98%.

Quadro 3 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Infraestrutura.

Código na LOA: 0301

Denominação do Programa: Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos.

Desempenho do Programa no exercício de 2025						
Valor total		Investimento			Manutenção	
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado	LOA (e)	Empenhado (f)	
R\$ 392.149.124,00	R\$ 187.069.323,92	R\$ 333.646.871,00	R\$ 109.675.309,65	R\$ 58.502.253,00	R\$ 77.394.014,27	
% (b/a)*100:	47,70%	% (d/c)*100:	32,87%	% (f/e)*100:	> 100%	
Desempenho do Programa no exercício de 2025						
Indicador	Fonte	Índice mais recente (a)	Desejado ao Final do PPA(b)	Índice atual (c)	% Realização (c-a)*(100/(b-a))	
Investimento Público em Infraestrutura	SEINFRA	16,55	30	16,86	7,43%	
Calçadas Acessíveis	SEINFRA	20,30	28	21,79	12,98%	
Desempenho Orçamentário e Financeiro no Exercício de 2025						
Dotação Atualizada		Despesa		Restos a Pagar		
R\$ 487.510.564,94		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
		R\$ 187.069.323,92	R\$ 155.208.714,05	R\$ 155.208.714,05	R\$ 0,00	R\$ 31.860.609,87
Desempenho Orçamentário e Financeiro Acumulado - 2022/2025						
Dotação Final		Empenhada		Liquidadada		Paga
R\$ 1.330.434.383,03		R\$ 708.538.115,64		R\$ 563.398.514,62		R\$ 563.669.148,37
				R\$ 0,00		R\$ 144.868.967,27

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

Quanto aos indicadores de resultado, o Investimento Público em Infraestrutura — que mensura a participação das despesas pagas pela SEINFRA em relação ao orçamento total do município — avançou de 16,55% para 16,86%, frente a uma meta de 30,00% ao final do PPA, o que corresponde a 7,43% de realização relativa no intervalo projetado. Esse resultado reflete, em parte, o peso das

despesas correntes e dos demais órgãos municipais na composição do orçamento total, o que naturalmente comprime a participação relativa dos investimentos em infraestrutura, ainda que o volume absoluto de recursos aplicados tenha crescido de forma expressiva ao longo do quadriênio. Quadro 4 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Institucional.

O indicador de Calçadas Acessíveis, por sua vez, mensura a extensão em quilômetros de calçadas construídas e revitalizadas no município, tendo evoluído de 20,30 km para 21,79 km, frente à meta de 28,00 km ao final do PPA, correspondendo a uma taxa de realização de 12,98% no intervalo projetado. Esse avanço é resultado direto das ações do Programa de Calçadas, que somente no exercício de 2025 entregou cerca de 11 km de extensão, superando a meta anual prevista na LDO. A leitura desses índices deve ser contextualizada pelo fato de que os maiores aportes de investimento do programa se concentraram nos exercícios de 2023 e 2024, cujos efeitos sobre as métricas de cobertura tendem a se consolidar com defasagem temporal, à medida que as obras concluídas são incorporadas aos levantamentos de referência dos indicadores.

Quadro 4 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Institucional.

Código na LOA: 0403
Denominação do Programa: Gestão Pública.
Objetivo: Modernizar a administração pública com foco na eficiência dos serviços prestados à população do município de Rio Branco.

(Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco)						
Órgão responsável: SEINFRA (apenas parte).						
Desempenho do Programa no exercício de 2025						
Valor total		Investimento		Manutenção		
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado	LOA (e)	Empenhado (f)	
R\$ 1,00	R\$ 3.449.613,38	R\$ 1,00	R\$ 3.449.613,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
% (b/a)*100:	47,70	% (d/c)*100:	> 100%	% (f/e)*100:	-	
Desempenho Orçamentário e Financeiro no Exercício de 2025						
Dotação Atualizada		Despesa		Restos a Pagar		
Empenhada		Liquidada	Paga	Processados	Não Processados	
R\$ 3.473.208,62		R\$ 3.061.223,59	R\$ 3.061.223,59	R\$ 0,00	R\$ 388.389,79	
Desempenho Orçamentário e Financeiro Acumulado - 2022/2025						
Dotação Final		Liquidada		Processados		Não Processados
R\$ 19.134.209,62		R\$ 4.250.715,36		R\$ 0,00		R\$ 10.289.389,79

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

Quadro 5 – Demonstrativo da Execução por Programa de Governo: Eixo Estratégico – Institucional.

Código na LOA: 0404

Denominação do Programa: Gestão Administrativa.

Objetivo: Prover os órgãos municipais dos meios administrativos para a gestão de seus programas.
(Manutenção Administrativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA)

Órgão responsável: SEINFRA (apenas parte).

Desempenho do Programa no exercício de 2025					
Valor total		Investimento		Manutenção	
LOA (a)	Empenhado (b)	LOA (c)	Empenhado	LOA (e)	Empenhado (f)
R\$ 23.129.998,00	R\$ 19.636.237,93	R\$ 0,00	R\$ 0	R\$ 23.129.998,00	R\$ 19.636.237,93
% (b/a)*100:	47,70%	% (d/c)*100:	-	% (f/e)*100:	84,89%
Desempenho Orçamentário e Financeiro no Exercício de 2025					
Dotação Atualizada		Despesa		Restos a Pagar	
Empenhada		Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
R\$ 19.977.929,44		R\$ 19.439.094,94	R\$ 19.438.970,54	R\$ 0,00	R\$ 197.267,39
Desempenho Orçamentário e Financeiro Acumulado - 2022/2025					
Dotação Final		Liquidada		Processados	
R\$ 70.106.998,00		R\$ 61.291.541,00		R\$ 0,00	
Empenhada		Paga		Não Processados	
R\$ 63.786.833,09		R\$ 61.291.327,82		R\$ 2.495.505,27	

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

2.7 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025

Quadro 6 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Eixo Estratégico - Infraestrutura

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA					
Programa: Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos					
Ação	Produto	Meta Física 2025	Dotação (R\$)	Despesa 2025 (R\$)	Código na LOA: 0301

	Prevista (a)	Realizada acumulada (b)	%(b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Investimento em equipamentos públicos	10	11	110%	67.924.107,00	66.817.949,68	21.749.771,97	20.447.927,34	20.447.927,34
Plano Diretor do Município de Rio Branco	1	1	100%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Revitalização e manutenção de equipamentos públicos	30	32	106%	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Manutenção de vias urbanas	500	108,17	27,43%	132.741.557,00	187.696.849,38	90.843.447,58	85.299.829,38	85.299.829,38
Pavimentação de vias urbanas	10	13,2	132%	44.513.838,00	55.397.396,22	15.703.363,22	13.185.972,93	13.185.972,93
Revisão dos códigos e legislações	2	0	0%	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Construção e manutenção de academias populares	2	2	100%	2.491.242,00	1.580.318,96	24.922,01	24.922,01	24.922,01
Programa de calçadas	6	11	183,33%	850.000,00	2.533.876,46	1.992.844,29	1.992.844,29	1.992.844,29
Revitalização de praças, parques e áreas de lazer	45	2	4,44%	8.800.000,00	28.636.525,69	11.930.981,55	8.179.857,26	8.179.857,26

Construção e manutenção de pontes, passarelas e escadarias	Intervenções realizadas	40	23	57,50%	6.350.000,00	11.425.474,37	9.126.674,34	7.146.522,84	7.146.522,84
Programa de obras públicas	Programas realizados	1	1	100%	53.552.083,00	59.174.178,49	8.309.667,28	6.671.069,48	6.671.069,48
Qualificação da Infraestrutura de Corredores de Transporte Público	-	-	-	-	33.805.000,00	32.249.834,78	4.481.647,86	2.169.487,96	2.169.487,96
Manutenção das Atividades de Fiscalização	-	-	-	-	2.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 1001 Dignidades	Programa Institucionalizado	1	-	-	70.572.970,00	58.330.685,45	22.328.062,89	15.725.142,55	15.725.142,55
Programa Minha Dignidade	Programa Institucionalizado	1	-	-	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

III – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL

3.1 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Modernização da Infraestrutura e de Equipamentos Públicos

3.1.1 Ação: Investimento em Equipamentos Públicos

Durante o ano de 2025 foram realizadas 11 ações direcionadas a investimentos em equipamentos públicos, superando a meta prevista para o ano de 2025, de 10 equipamentos construídos. Destacam-se, principalmente a **construção da ampliação da Casa de Cultura de Rio Branco** e o **Mercado Municipal do Bairro São Francisco**.



3.1.2 Ação: Revitalização e Manutenção de Equipamentos Públicos

Em 2025, foram executadas 32 ações de revitalização e manutenção de equipamentos públicos. As atividades de manutenção contemplaram as mais diversas localizações e instalações, como manutenção de academias populares, mercados, terrenos, instalações, praças e quadras.



3.1.3 Ação: Manutenção de Vias Urbanas

As ações direcionadas a manutenção de vias urbanas abrangeram 108,17 km de extensão de intervenção, totalizando mais de 39 toneladas de massa asfáltica ao longo do ano de 2025.



3.1.4 Ação: Pavimentação de Vias Urbanas

Durante o ano de 2025, as intervenções voltadas a pavimentação de vias urbanas estão contidas em atividades remanescentes do Programa Asfalta Rio Branco, que foi majoritariamente concluído no ano de 2024. Nesse aspecto, foram cerca de 13,2 km de extensão de vias que receberam algum dos serviços de manutenção, execução, recuperação e recomposição de pavimentos.

Ramal do Zezé



Ramal do Judia



Rua Francisco Sales



Como a maior parte das ações contempladas pelo Programa Asfalta Rio Branco foram realizadas durante o ano de 2024, a execução foi consideravelmente inferior durante o ano de 2025. Além disso, destaca-se a Qualificação da Rua Rio de Janeiro, que faz parte das ações do Contrato de Financiamento nº 412.794-16.

Qualificação da Rua Rio de Janeiro



3.1.5 Ação: Revisão dos Códigos e Legislações

Não houve revisão de códigos e legislações durante o ano de 2025.

3.1.6 Ação: Construção de Academias Populares

Ao longo do ano de 2025, houve a construção de duas academias, uma no Loteamento Recanto dos Buritis e outra ao lado do Quadrilhódromo da Avenida Amadeo Barbosa.



3.1.7 Ação: Programa de Calçadas

A execução desta meta consiste na construção ou revitalização de calçadas no município de Rio Branco, que durante o ano de 2025 consistiu em cerca de 11 km de extensão, superando a meta prevista na LDO 2025 (183,33%).



3.1.8 Ação: Revitalização de Praças, Parques e Áreas de Lazer

As ações que tratam de manutenção de praças, parques, áreas de lazer e instalação de decoração são realizadas dentro deste programa de ação. Nesse sentido, destaca-se a realização da Decoração Natalina na Praça da Revolução.



3.1.9 Ação: Construção e Manutenção de Pontes, Passarelas e Escadarias

As ações sobre construção de pontes consistiram nas seguintes obras: Ponte sobre o Rio Caipóra, Ponte sobre o Igarapé Redenção e Ponte no Ramal Benfica. Além disso, houve as ações de manutenção de Passarelas e Escadarias em diversas localidades da cidade de Rio Branco.



3.1.10 Ação: Programa de Obras Públicas

O programa de Obras Públicas contém as principais obras da Prefeitura de Rio Branco, consistindo em:

1. **Viaduto Mamédio Bittar (Av. Ceará/AABB):** O viaduto Mamédio Bittar está localizado na interseção da Avenida Ceará com a Estrada Dias Martins, na região da AABB, em Rio Branco-AC, e é um dos principais eixos de mobilidade urbana da capital acreana. Ele é comumente chamado de “elevado da AABB” e integra o plano de desafogamento do trânsito em uma das maiores vias da cidade, a previsão para conclusão da obra está programada para 31 de março de 2026.



2. **Calçadão da Benjamin Constant:** O calçadão está situado na Rua Benjamin Constant, coração do centro comercial da capital acreana, onde se concentram varejistas, permissionários e movimentação intensa de pedestres. A revitalização do calçadão da Rua Benjamin Constant, no centro de Rio Branco, é uma das grandes obras de requalificação urbana e de incentivo ao comércio popular da cidade.



3. **Novo Mercado Elias Mansour:** A construção do Novo Mercado Elias Mansour, no centro de Rio Branco-AC, é uma das maiores obras de requalificação urbana da capital. O projeto prevê um mercado moderno em estrutura metálica, com dois pavimentos, subsolo destinado a estacionamento (até cerca de 80 veículos), elevadores, esteira rolante e áreas de circulação amplas, funcionando como um complexo de mercado e centro comercial.



3.2 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Construção de Unidades Habitacionais (1001 Dignidades)

Quadro 7 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Eixo Estratégico - Habitação

Ação		Produto	Meta Física 2025			Dotação (R\$)		Despesa 2025 (R\$)		
			Prevista (a)	Realizada acumulada (b)	%(b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Programa 1001 Dignidades	Unidades habitacionais construídas	500	0	0%	70.572.970,00	58.330.685,83	22.328.062,89	15.725.142,55	15.725.142,55	

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

3.2.1 Ação: Programa 1001 Dignidades

O programa 1001 Dignidades está estruturado em cinco etapas fundamentais. O processo inicia-se com a aquisição de madeira (via doações e compras), seguida pela estruturação operacional, que envolve a montagem de um galpão e a obtenção de equipamentos. Atualmente, o projeto encontra-se na terceira fase: a fabricação de painéis, destinados aos 772 lotes já adquiridos — com a previsão de compra de mais 229 áreas para atingir a meta total. Simultaneamente, a quarta etapa, de terraplanagem, avança no loteamento Santo Afonso, contemplando 109 dos 290 lotes previstos. O ciclo será concluído com a montagem final das residências.

Após a criação da LC 272/2023, houve:

- Formalização do contrato de compra e serragem de toras, em março/2024;
- Locação de máquinas para beneficiamento de madeiras;
- Formalização de processo de compra de insumos;
- Execução de terraplanagem de 6 (seis) quadras no loteamento Santo Afonso;
- Captação de recursos pelo pró-moradia para executar a etapa de infraestrutura;
- Montagem de painéis para construção das moradias.

Além disso, em 2025, avançou a montagem de insumos como paredes e janelas. O material está pronto para instalação, dependendo apenas da finalização das fundações das casas, concentradas majoritariamente no Conjunto Santo Afonso.



Quadro 8 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Pública

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

Programa: Gestão Pública (somente parte) Código na LOA: 0403

Ação	Produto	Meta Física 2025			Dotação (R\$)			Despesa 2025 (R\$)		
		Prevista (a)	Realizada acumulada (b)	%(b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco	Sede Construída	1	0	95,23%	1,00	3.473.208,62	3.455.208,62	3.061.223,59	3.061.223,59	

Fonte: Sistema de Obras Públicas de Rio Branco – ObrasGov/PMRB.

Quadro 9 – Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações: Gestão Administrativa

Órgão responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA

Programa: Gestão Administrativa (somente parte) Código na LOA: 0404

Ação	Produto	Meta Física 2025			Dotação (R\$)			Despesa 2025 (R\$)		
		Prevista (a)	Realizada acumulada (b)	%(b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga	
Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana	Manutenção Realizada	1	1	100%	23.129.998,00	19.438.970,54	19.636.237,93	19.439.094,94	19.438.970,54	

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

3.3 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Pública

3.3.1 Ação: Construção do Edifício Sede da Câmara Municipal de Rio Branco

No ano de 2025, a construção da Nova Sede da Câmara Municipal de Rio Branco apresenta índice de execução física de 95,23%, encontrando-se em fase final de conclusão. As atividades remanescentes compreendem a instalação de mobiliário, a colocação de vidraças em esquadrias e portas, além da execução de serviços de urbanização do entorno, incluindo calçadas e guarita.



3.4 Análise dos Resultados Alcançados – Programa: Gestão Administrativa

3.4.1 Ação: Manutenção da SEINFRA

As ações de manutenção implementadas pela SEINFRA ao longo de 2024 compreenderam tanto investimentos em infraestrutura física quanto a continuidade de despesas operacionais. Destacam-se a modernização dos ambientes através da aquisição de móveis e equipamentos, além da manutenção dos compromissos com fornecedores de serviços terceirizados, custos de deslocamento, contratações especializadas e insumos administrativos.

3.5 Execução Orçamentária e Financeira em 2025

3.5.1 Receita

As receitas orçamentárias são recursos financeiros que ingressam durante o exercício orçamentário, ampliando o patrimônio público e possibilitando a execução das políticas públicas para atender às necessidades da sociedade. Apesar de a SEINFRA arrecadar receitas por meio de multas, licenças e alvarás, esses recursos são repassados integralmente ao Tesouro Municipal, não configurando ingresso orçamentário específico para a secretaria.

Quadro 10 – Demonstrativo da Composição das Receitas Executadas

Categoria Econômica	2025		2024		2023		2022		%
	R\$ (a)	%	R\$ (a)	%	R\$ (a)	%	R\$ (b)	%	
Receitas Correntes (I)	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0
Receitas Tributárias (Impostos, Taxas e Contr. de Melhoria)	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0
Receitas de Contribuições	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0
Receitas Patrimoniais	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0
Receitas Industriais	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0
Receitas de Serviços	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0
Transferências Correntes	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	0

Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Receitas de Capital (II)	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Operações de Crédito	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Alienação de Bens	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Amortização de Empréstimos	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Transferências de Capital	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Outras Receitas de Capital	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	0
Total das Receitas (III) =(I+II)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0

Obs.: Nada Consta

3.5.2 Despesas

As despesas configuram-se como desembolsos de recursos que não encontram correspondência com ingressos anteriores. Estabelecidas por lei orçamentária, destinam-se ao pagamento de gastos públicos e integram a etapa de execução orçamentária, compreendendo as fases de empenho, liquidação e pagamento.

Apresentam-se a seguir os resultados relativos aos ingressos de natureza orçamentária e às despesas executadas durante o exercício, fundamentados em informações de programação e execução orçamentária e financeira, considerando os programas vinculados à SEINFRA.

Quadro 11 - Programação das Despesas Correntes

ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		Grupos de Despesas Correntes					
		Pessoal e Encargos sociais		Juros e Encargos da Dívida		Outras Despesas Correntes	
		Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada
Dotação Inicial LOA		-	-	-	-	109.746.560,00	-
Créditos	Suplementares	-	-	-	-	55.095.692,03	-
	Especiais	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	-	-	-	-	-	-
	Cancelados	-	-	-	-	40.686.335,39	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	124.155.916,64	116.889.732,44

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

As despesas correntes são destinadas à manutenção e ao funcionamento dos serviços públicos em geral, abrangendo encargos sociais e ações de conservação de prédios, vias, equipamentos esportivos, pontes, passarelas e escadarias. Diferentemente das despesas de capital, essas despesas não geram, em contrapartida direta, a incorporação de bens ou serviços ao patrimônio público.

De acordo com o Quadro 11, no exercício de 2025, as despesas correntes empenhadas alcançaram o montante de R\$ 116.889.732,44 (Cento e dezesseis milhões, oitocentos e oitenta e nove mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e quatro centavos), representado por 91,88% da dotação inicial fixada na LOA 2025.

Em sequência, as despesas de capital compreendem os gastos da administração pública voltados à aquisição ou construção de bens capazes de contribuir para a produção ou geração de novos bens e serviços. Compostas essencialmente por investimentos, essas despesas são direcionadas à execução de obras, à aquisição de instalações, equipamentos e materiais permanentes, resultando no acréscimo do patrimônio público ou no aumento do capital disponível.

Os resultados obtidos em 2025, relativos à execução das despesas de capital, podem ser verificadas no Quadro 12, onde é possível observar que as despesas de capital

empenhadas somam o montante de R\$ 117.805.870,58 (Cento e dezessete milhões, oitocentos e cinco mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e oito centavos).

Quadro 12 - Programação das Despesas de Capital

ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		Grupos de Despesas de Capital					
		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida	
		Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada
Dotação Inicial LOA		370.631.273,00	-	-	-	-	-
Créditos	Suplementares	111.489.706,72	-	-	-	-	-
	Especiais	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	-	-	-	-	-	-
	Cancelados	32.772.139,01	-	-	-	-	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		449.348.840,71	117.805.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

Quadro 13 – Despesa Total do Órgão

Especificação	Despesa (R\$)	
	Empenhada	Paga
Modalidade de Licitação (I)	R\$ 191.602.276,94	R\$ 158.184.507,27
Convite	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tomada de Preços	R\$ 2.571.256,14	R\$ 1.516.134,11
Concorrência	R\$ 155.345.855,54	R\$ 132.926.314,64
Pregão Presencial	R\$ 8.944.192,31	R\$ 8.614.160,63
Pregão Eletrônico	R\$ 24.682.538,44	R\$ 15.076.062,05
Regime Diferenciado de Contratação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adesão a Registro de Preços	R\$ 58.434,51	R\$ 51.835,84
Chamamento Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contratações Diretas (II)	R\$ 43.093.326,09	R\$ 37.461.908,37
Dispensa em razão do valor	R\$ 324.678,43	R\$ 79.432,29
Dispensa	R\$ 41.576.173,46	R\$ 36.698.353,66
Inexigibilidade	R\$ 1.065.789,94	R\$ 595.890,46
Sem Licitação	R\$ 88.751,08	R\$ 88.231,95
Diárias (III)	R\$ 37.933,18	R\$ 37.933,18
Convênios de Despesas (IV)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas (V)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesa Total do órgão (VI = I+...+V)	R\$ 234.695.603,02	R\$ 195.646.415,63

Fonte: SEINFRA - informações sobre os processos extraídas do módulo Planejamento Público do Sistema WebPúblico, 2026.

3.6 Convênio, Contratos de Repasse, Termos de Compromisso e Contratos de Financiamento

Quadro 14 – Contratos de Repasse (2021-2025)

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONTRATO DE REPASSE (R\$)			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	265.393-43/2008	URBANIZAÇÃO, INTEGRAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - BAIRRO DA PAZ	Ministério do Desenvolvimento Regional	2.965.600,00	156.084,22	3.121.684,22	Finalizado. Prestação de Contas em análise
2	1009827-92/2013 SICONV 789198/2013	REVITALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DO CALÇADÃO DA ORLA DO RIO ACRE ACRE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	MTUR	2.925.000,00	121.875,00	3.046.875,00	Em execução, necessitando a realização da reprogramação
3	1017808-96/2014 SICONV 805543/2014	REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE BICICLETAS COMPARTILHADAS NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.482.100,00	2.978,13	1.485.078,13	Em execução, em processo de reprogramação
4	1015477-39/2014 SICONV 809413/2014	READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CORREDORES DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.482.100,00	21.227,03	1.503.327,03	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
5	1026338-21/2015 SICONV 824255/2015	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS DA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	292.500,00	586,17	293.086,17	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
6	1027701-48/2015 SICONV 825344/2015	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMERCIAL AZIZ ABUCATER	MTUR	1.462.500,00	2.930,86	1.465.430,86	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada

7	1032354-36/2016 SICONV 831541/2016	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITÁRIAS	Ministério da Cidadania	243.750,00	488,48	244.238,48	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
8	1032366-93/2016 SICONV 831484/2016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE GRAMA SINTÉTICA	Ministério da Cidadania	975.000,00	1.953,91	976.953,91	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
9	1032343-06/2016 SICONV 835754/2016	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS COMUNITÁRIAS	Ministério da Cidadania	354.276,98	709,97	354.986,95	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
10	1038197-65/2017 SICONV 843792/2017	IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	438.750,00	1.172,34	439.922,34	Licitado e em processo de reprogramação.
11	1044284-87/2017 SICONV 846791	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DA PIÇARREIRA NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000.000,00	2.004,01	1.002.004,01	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
12	1044286-38/2017 SICONV 846788	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL DO MACARRÃO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	750.000,00	1.503,01	751.503,01	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
13	1044344-65/2017 SICONV 846790	PAVIMENTAÇÃO DO RAMAL JARBAS PASSARINHO NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1.000.000,00	2.004,01	1.002.004,01	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
14	1047816-24/2017 SICONV 859685	APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL CHICO MENDES NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC	MTUR	2.071.901,33	4.153,00	2.076.054,33	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
15	1046534-21 SICONV 853135	MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	MDS	500.000,00	1.000,00	501.000,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.

16	874254 1057927-05	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ESPORTIVO E DE LAZER	Ministério da Cidadania	603.809,52	115.574,48	719.384,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
17	875387 1058876-20	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS DA COMUNIDADE NO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO	Ministério da Cidadania	968.629,34	2.100,00	970.729,34	Em execução
18	874255 1058258-10	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE ESPORTE E LAZER	Ministério da Cidadania	222.857,14	501,00	223.358,14	Finalizado. Em processo de Prestação de Contas.
19	881991/2018	Apoio a Infraestrutura Urbana no Município de Rio Branco através do recapeamento de vias	Ministério do Desenvolvimento Regional	911.877,39	1.900,00	913.777,39	Instrumento Rescindido
20	1059777-34 872791/2018	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Reforma de Unidades de Acolhimento (Maria Tapajós e Sol Nascente)	MDS	224.190,00	R\$ 501,00	224.691,00	Instrumento Rescindido
21	872786/2018	Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial - Reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS (Loteamento Iolanda)	MDS	270.476,19	R\$ 542,04	271.018,23	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
22	885537/2019	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	764.000,00	3.500,00	767.500,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
23	884456/2019	Obras de Pavimentação de Vias no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	2.000,00	957.000,00	Finalizado. Prestação de Contas em análise
24	885425/2019	Ampliação e melhoria do sistema de drenagem urbana no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	1.914,00	956.914,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
25	886616/2019	Modernização de Complexo Esportivo (Praça do Juventus)	Ministério da Cidadania	382.000,00	802,00	382.802,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
26	889420/2019	Pavimentação e Recapeamento de Vias	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.809.813,97	11.574,00	3.821.387,97	Em execução, em fase de reprogramação do objeto.

27	889457/2019	Obras de Contenção de Encostas	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.025.944,80	8.100,00	4.034.044,80	Prazo da cláusula suspensiva expirado
28	889319/2019	Execução de Obras de Drenagem Subterrânea com Pavimentação Asfáltica no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.986.141,20	4.000,00	1.990.141,20	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
29	889322/2019	Urbanização de Corredores do Transporte Coletivo	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.868.742,80	14.156,00	4.882.898,80	Em execução
30	891466/2019	Obras de recapeamento e pavimentação de vias no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.054.594,80	8.126,00	4.062.720,80	Em execução
31	893279/2019	Recapeamento de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.910.000,00	4.100,00	1.914.100,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
32	888247/2019	Construção de Ponte (Rio Caipora)	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.413.000,00	3.000,00	1.416.000,00	Finalizado. Em Fase de Prestação de Contas.
33	896737/2019	Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	955.000,00	1.915,00	956.915,00	Em execução, em fase de reprogramação.
34	897148/2019	Construção de Quadras Poliesportivas e Quadra de Grama sintética	Ministério da Cidadania	1.719.000,00	3.650,00	1.722.650,00	Em execução
35	902091/2020	Construção de Quadra de Futebol com Grama Sintética	Ministério da Cidadania	573.000,00	1.203,00	574.203,00	Finalizado. Prestação de Contas em análise
36	906461/2020	Pavimentação de Vias Urbanas Emenda: Flaviano Melo	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.441.714,00	3.007,00	1.444.721,00	Licitado e em fase de reprogramação.
37	907202/2020	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.912.474,40	7.900,00	3.920.374,40	Projeto em elaboração na SEINFRA

38	924271/2021	Construção de Quadras Poliesportivas	Ministério da Cidadania	1.910.000,00	4.500,00	1.914.500,00	Em execução, aguardando a liberação do recurso.
39	915354/2021	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.335.177,00	6.700,00	3.341.877,00	Em execução, aguardando a liberação do recurso.
40	914723/2021	Pavimentação de Estradas Vicinais no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	1.795.432,00	371.970,43	2.167.402,43	Finalizado, em fase de prestação de contas.
41	914722/2021	Pavimentação e Adequação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	7.760.484,00	844.516,00	8.605.000,00	Em execução
42	915281/2021	Construção de Quadra Poliesportiva	Ministério da Cidadania	534.792,36	1.200,00	535.992,36	Em execução
43	914728/2021	Construção de Ponte Local: Estrada Jarbas Passarinho sobre o Igarapé Redenção	Ministério do Desenvolvimento Regional	2.849.720,00	761.844,97	3.611.564,97	Finalizado, em fase de prestação de contas.
44	917930/2021	Reforma de Quadras de Grama Sintética	Ministério da Cidadania	955.000,00	2.005,00	957.005,00	Em execução
45	916052/2021	Ampliação de Quadra de Esporte (Cobertura quadra de grama sintética bairro Nova Estação)	Ministério da Cidadania	238.750,00	45.328,00	284.078,00	Licitado, aguardando crédito de recursos para emissão de AIO
46	924829/2021	Pavimentação de Vias Urbanas no Município de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	2.870.210,00	6.500,00	2.876.710,00	Em execução
47	916908/2021	Recapamento de Vias Urbanas na cidade de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	3.728.926,00	334.074,00	4.063.000,00	Em execução
48	916909/2021	Implantação de Viaduto na cidade de Rio Branco	Ministério do Desenvolvimento Regional	25.000.000,00	51.000,00	25.051.000,00	Em execução
49	917969/2021	Construção de CRAS (Santa Helena)	Ministério da Cidadania	1.241.500,00	2.606,00	1.244.106,00	Em execução

50	943842/2023	Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal	Ministério do Desenvolvimento Regional	4.785.919,00	9.592,00	4.795.511,00	Em licitação
51	963007/2024	Reforma de quadras esportivas no município de rio branco/ac (Baixada)	MESP	1.648.096,66	3.452,00	1.651.548,66	Projeto em Elaboração
52	971887/2024	Pavimentação de vias no Município de Rio Branco (Bairro Canaã)	MCIDADES	1.912.356,00	3.833,00	1.916.189,00	Projeto em Elaboração
TOTAL CONTRATOS DE REPASSE (R\$)				115.437.106,88	2.969.857,06	118.406.963,94	

Fonte: SEINFRA – Diretoria de Monitoramento e Avaliação, 2026.

Quadro 15 - Convênios (2021-2025)

ORDEM	NÚMERO	OBJETO	ÓRGÃO CONCEDENTE	VALOR DO CONVÊNIO R\$			OBSERVAÇÕES
				REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL (R\$)	
1	468/PCN/2016	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM	DEFESA	3.783.455,00	7.582,07	3.791.037,07	Finalizado.
	SICONV 841257/2016						Prestação de Contas Aprovada.
2	184/PCN/2017	Pavimentação de Ruas em Áreas Urbanas com Meio-Fio, Sarjeta e Drenagem	DEFESA	850.000,00	1.704,00	851.704,00	Finalizado.
	SICONV 843053/2017						Prestação de Contas Aprovada.
3	311/PCN/2018	Construção de Calçadas em vias urbanas pavimentadas	DEFESA	500.000,00	127.449,00	627.449,00	Em execução
	SICONV 865239/2018						
4	329/PCN/2018	Construção de Terminal de Passageiros	DEFESA	400.000,00	258.052,00	658.052,00	Finalizado.
	SICONV 865292/2018						Prestação de Contas em análise
5	867137/2018	Construção de Feira	SUDAM	300.000,00	601,2	300.601,20	Finalizado.
							Prestação de Contas Aprovada.
6	883630/2019	Aquisição de Maquinário	SUDAM	1.468.387,00	771.613,00	1.925.000,00	Finalizado.
							Prestação de Contas em análise
7	883639/2019	Aquisição de Maquinário	SUDAM	1.600.000,00	3.500,00	1.603.500,00	Finalizado.
							Prestação de Contas Aprovada.
8	894655/2019	Patrulha Mecanizada	DEFESA	1.540.500,00	387.650,00	1.928.150,00	Finalizado.
							Prestação de Contas Aprovada.

9	883882/2019	Pavimentação de Via	SUDAM	1.200.000,00	795.000,00	1.995.000,00	Em execução
10	347/PCN/2019	Ampliação da Casa de Cultura de Rio Branco	DEFESA	294.000,00	155.97,00	449.970,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
	SICONV 884237/2019						
11	414/PCN/2019	Construção de Praça Pública	DEFESA	869.500,00	1.750,00	871.250,00	Finalizado.
	SICONV 893617/2019						Prestação de Contas Aprovada.
12	906338/2020	Ampliação do Terminal Central de Transporte Coletivo e Urbanização da Rua Sergipe no Município de Rio Branco - AC	Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM	7.534.650,00	16.000,00	7.550.650,00	Projeto rejeitado
13	897534/2020	Construção de Quadra Esportiva com Grama Sintética	DEFESA	384.000,00	197.520,00	581.520,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
14	898369/2020	Construção do Mercado Municipal no Bairro São Francisco	DEFESA	951.586,00	434.877,00	1.386.463,00	Em execução
15	902843/2020	Aquisição de Equipamentos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	955.000,00	293.850,00	1.248.850,00	Em execução
16	906075/2020	Aquisição de Maquinário	SUDAM	18.936.434,15	157.237,71	19.003.108,15	Em execução
17	906095/2020	Aquisição de Equipamentos	MDR	979.835,00	2.005,00	981.840,00	Em execução
18	910110/2021	Aquisição de Equipamentos de Construção	DEFESA	1.640.000,00	3.400,00	1.643.400,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
19	909919/2021	Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Rio Branco	DEFESA	480.000,00	54.423,00	534.423,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada.
20	917533/2021	Construção de Mercado	DEFESA	19.990.000,00	9.038.499,00	29.028.499,00	Em execução
21	918092/2021	Construção de Praça com contenção de encosta	DEFESA	5.010.000,00	1.042.251,00	6.052.251,00	Paralisada
22	918182/2021	Construção de Casa de Apoio e Acolhimento	DEFESA	3.485.000,00	7.000,00	3.492.000,00	Em análise de VRPL

23	921965/2021	Construção de Centros de Convivência do Idoso	DEFESA	4.200.000,00	9.500,00	4.209.500,00	Em análise de VRPL
32	933760/2022	Pavimentação Asfáltica em via urbana com drenagem e calçadas (Acesso a Casa de Passagem)	DEFESA	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em licitação
33	933762/2022	Pavimentação em vias urbanas com Drenagem e calçadas (Rua Sabia e Acamaro)	DEFESA	1.920.000,00	3.848,00	1.923.848,00	Em licitação
34	929482/2022	Construção de Ponte sobre o Igarapé Judia.	DEFESA	3.840.000,00	R\$ 3.589.731,00	7.429.731,00	Finalizado. Prestação de Contas Aprovada
35	929598/2022	Requalificação do Calçadão da Rua Quintino Bocaiuva	DEFESA	1.344.000,00	R\$ 2.694,00	1.346.694,00	Em suspensiva
36	929474/2022	Construção da cobertura da quadra de grama sintética Dep. Alan Rick	DEFESA	624.000,00	R\$ 1.251,00	625.251,00	Em execução
38	938195/2022	Construção de Ginásio Poliesportivo no Município de Rio Branco (Calafate)	Ministério da Defesa	2.000.000,00	4.010,00	2.004.010,00	Em execução
39	940858/2023	Pavimentação Asfáltica de Estrada Vicinal com Drenagem no Município de Rio Branco (Ramal do Garapeiro)	Ministério da Defesa	3.128.079,00	6.269,00	3.134.348,00	Em execução
40	941989/2023	Construção de Centro Comunitário (Lot. Santa Cruz)	Ministério da Defesa	536.000,00	4.000,00	540.000,00	Convênio anulado
41	941427/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Rui Lino III) Ex dep Jéssica Sales	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em licitação
42	941187/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Ilson Ribeiro) Ex dep Jéssica Sales	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em licitação
43	941495/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Andirá)	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em licitação
44	941144/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Valdeamar Marciel)	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Convênio anulado
45	941061/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Mutambo)	Ministério da Defesa	900.000,00	R\$ 2.000,00	902.000,00	Em licitação
46	941534/2023	Construção de quadra poliesportiva coberta no Município de Rio Branco (Cabreúva)	Ministério da Defesa	900.000,00	2.000,00	902.000,00	Em licitação
47	941990/2023	Construção de Galpão de entreposto no Município de Rio Branco (Riozinho do Rola) - Sergio Petecão	Ministério da Defesa	997.996,00	2.004,00	1.000.000,00	Em licitação

48	941494/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva do Bela Vista (Cobertura)- Sergio Petecão	Ministério da Defesa	876.247,00	1.800,00	878.047,00	Em licitação
49	941428/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva de grama sintética do Conj. Tangará	Ministério da Defesa	787.335,00	1.578,00	788.913,00	Em licitação
50	941843/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva de grama sintética do João Eduardo (Cobertura)- Sergio Petecão	Ministério da Defesa	698.422,00	1.578,00	700.000,00	Em licitação
51	941571/2023	Construção de restaurante popular no Município de Rio Branco- Sergio Petecão	Ministério da Defesa	3.840.000,00	R\$ 7.700,00	3.847.700,00	Em licitação
52	941621/2023	Revitalização e ampliação da quadra esportiva de grama sintética do Vila Betel (Cobertura) Flaviano Melo	Ministério da Defesa	768.000,00	1.578,00	769.578,00	Em licitação
53	960322/2024	Pavimentação de vias Urbanas (Belo Jardim)	Ministério da Defesa	1.392.960,00	2.972,00	1.395.932,00	Em suspensiva
54	957375/2024	Revitalização de praças no município de Rio Branco/AC (Praça Cidade da Criança, praça dos tocos e Santa Cruz)	Ministério da Defesa	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em suspensiva
55	964370/2024	2º Etapa da Casa de Passagem	Ministério da Defesa	2.400.000,00	4.810,00	2.404.810,00	Em licitação
56	957218/2024	Construção de Restaurante Popular (Calafate)	Ministério da Defesa	2.304.000,00	4.620,00	2.308.620,00	Em suspensiva
57	959624/2024	Construção de Centro de Apoio Rural no Município de Rio Branco - AC	Ministério da Defesa	1.920.000,00	3.850,00	1.923.850,00	Em licitação
58	957391/2024	Construção de Restaurante Popular (Tancredo Neves)	Ministério da Defesa	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em suspensiva
59	958245/2024	Construção da Sede do Conselho Tutelar	Ministério da Defesa	1.920.000,00	3.850,00	1.923.850,00	Em suspensiva
60	957611/2024	Construção de Restaurante Popular (São Francisco)	Ministério da Defesa	2.880.000,00	5.772,00	2.885.772,00	Em suspensiva
61	961753/2024	Construção do Parque Cidade da Criança	Ministério da Defesa	10.373.075,00	20.800,00	10.393.875,00	Em suspensiva
62	973207/2024	Recuperação de estradas vicinais em projetos de assentamento do Incra, no município de Rio Branco (Barro Alto e Ramal Dois Irmãos Parlamentar Meire Serafim)	INCRA	1.554.298,00	7.810,00	1.562.108,00	Em suspensiva
63	978254/2025	Pavimentação de Estrada Vicinal no Município de Rio Branco (Ramal São José - Belo Jardim)	MIDR	955.000,00	2.000,00	957.000,00	Em suspensiva
64	982693/2025	Construção de Pontes (Rod AC-90 Km 12 Ramal dois irmãos km 11)	MIDR	1.432.500,00	164.084,84	1.596.584,84	Em suspensiva
65	976619/2025	Aquisição de Maquinário (Trator de Esteira)	SUDAM	1.200.000,00	2.405,00	1.202.405,00	Em licitação
TOTAL R\$				141.084.259,15	17.491.794,82	158.326.460,26	

Fonte: SEINFRA – Diretoria de Monitoramento e Avaliação, 2026.

Quadro 16 – Obras executadas e em execução por área de intervenção durante o ano de 2025.

Nº	Obra	Situação
1	1001 DIGNIDADES LOTE 01: Estruturas de Concreto Armado	Em execução
2	Academia Popular ao Lado do Quadrilhedono	Executado
3	Calçadas da Av. Amadeo Barbosa	Executado
4	ASFALTA RIO BRANCO - Amoty Paschoal – Wanderley Dantas	Executado
5	Ampliação da Casa de Cultura – Reprogramação	Executado
6	Apresentação Artística com Drones	Executado
7	ASFALTA RIO BRANCO – Rua 3 de Setembro	Executado
8	ASFALTA RIO BRANCO – Rua 8 de Maio	Executado
9	ASFALTA RIO BRANCO – Rua Avestruz	Executado
10	ASFALTA RIO BRANCO – Rua Dois de Abril	Executado
11	ASFALTA RIO BRANCO – Rua Edson Lima	Executado
12	ASFALTA RIO BRANCO – Rua Primeiro de Agosto	Executado
13	Asfalta Rio Branco – Ramal da Zezé	Executado
14	Asfalta Rio Branco – Ramal do Judia	Executado
15	Asfalta Rio Branco – Rua das Flores	Executado
16	Asfalta Rio Branco – Rua Francisco Sales	Executado
17	Asfalta Rio Branco – Rua Maria Atenas	Executado
18	Asfalta Rio Branco – Travessa Beija-Flor	Executado
19	Asfalta Rio Branco – Travessa Campo Verde	Executado
20	Asfalta Rio Branco – Travessa Limão	Executado
21	Asfalta Rio Branco – Travessa Santa Fé	Executado
22	Asfalta Rio Branco – Rua do Passeio	Executado
23	Pavimentação – Waldemar Maciel	Em execução
24	Calçadas - Avenida Antônio da Rocha Viana	Executado
25	Pavimentação Avenida Dorval Camilo – Canaã	Executado

26	Construção de Calçadas - Bairro Eldorado	Executado
27	Calçadas - Bairro Taquari – Rua Baguary	Executado
28	Pavimentação - Bairro Taquari - Rua do Passeio	Executado
29	Pavimentação - Beco Jessé Santiago – Ivete Vargas	Executado
30	Drenagem - Biriba – Vila Acre	Executado
31	Calçadas - Boa Vista – Paulo C. de Oliveira	Executado
32	Construção do Novo Mercado Elias Mansour	Em execução
33	Calçadas - Catedral Nossa Senhora de Nazaré	Executado
34	Manutenção de Equipamentos Públicos - CEASA	Executado
35	Drenagem - Cel. José Galdino – Bosque	Executado
36	Manutenção de Equipamentos Públicos - Centro de Convivência do Idoso	Executado
37	Cobertura de Quadra de Esporte no Bairro Manoel Julião	Executado
38	Construção da Nova Sede da Câmara dos Vereadores	Em execução
39	Construção de calçadas no Bairro Chico Mendes	Executado
40	Construção de Espaço de Esporte e Lazer no Bairro Castelo Branco	Executado
41	Construção de Ginásio Poliesportivo Coberto – Bairro Adalberto Sena	Em execução
42	Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, na Rua Samambaia - Bairro Calafate	Executado
43	Construção de Quadra Poliesportiva no bairro Apolônio Sales	Em execução
44	Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS	Em execução
45	Decoração Natalina e Festividades de Fim de Ano	Executado
46	Manutenção de Equipamentos Públicos - Depósito da Prefeitura	Executado
47	Manutenção de Vias - Av. Dias Martins	Executado
48	Drenagem - Dom Bosco – Bosque	Executado
49	Pavimentação - Dr. Mario Maia – Raimundo Melo	Executado
50	Manutenção de Equipamentos Públicos - Elevado Beth Bocalom	Executado
51	Manutenção de Equipamentos Públicos - Sede da EMURB	Executado

52	Pavimentação Estácio de Sá – Bahia Velha	Em execução
53	Manutenção de Vias - Estrada da Floresta	Executado
54	Drenagem - Estrada do São Francisco – Eldorado	Executado
55	Montagem do Gabinete do Prefeito na Expoacre	Executado
56	Galerias Celulares para Pontes e Drenagem	Em execução
57	Manutenção de Vias - Getúlio Vargas – Chico Mendes	Executado
58	Pavimentação - Jasmim – Waldemar Maciel	Executado
59	Pavimentação - João XXIII – Bosque	Executado
60	Drenagem - José Alencar – Chico Mendes	Executado
61	Manutenção de Vias Urbanas - Judia – Santa Inês	Executado
62	Manutenção de Calçadas – 6 de Agosto	Executado
63	Manutenção de Calçadas – Bairro Vitória	Executado
64	Manutenção de Calçadas – Centro	Executado
65	Manutenção de Calçadas – Conjunto Mariana	Executado
66	Manutenção de Calçadas – Conquista	Executado
67	Manutenção de Calçadas – Horto Florestal	Executado
68	Manutenção de Calçadas – Seis de Agosto	Executado
69	Manutenção – Praça da Revolução	Executado
70	Mercado do São Francisco	Executado
71	Construção de Calçadas - Operário – Boa Vista	Executado
72	Passarela do Parque Capitão Ciríaco	Executado
73	Passarela entre o Santa Inês e Areal	Executado
74	Passarela na Travessa Aldenor de Souza	Executado
75	Passarela no Novo Horizonte	Executado
76	Passarela no Tropical	Executado
77	Passarela no Xavier Maia	Executado

78	Pavimentação – Belo Jardim/Parque dos Buritis	Executado
79	Construção de calçadas no Bairro Taquari	Executado
80	Pavimentação – Jorge Lavocat I	Executado
81	Ponte do Caipóra	Executado
82	Ponte do Judia	Executado
83	Ponte no Ramal Benfica	Executado
84	Ponte sobre o Igarapé Redenção	Executado
85	Praça e Quadra no Bairro São Francisco	Executado
86	Manutenção de Praças - Praça LBA – Rio Branco (Acre)	Executado
87	Manutenção de Equipamentos Públicos - Procuradoria Geral do Município	Executado
88	Manutenção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra de Areia do Jequitibá	Executado
89	Manutenção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra de Grama Sintética do João Eduardo	Executado
90	Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra de Piso Modular no Bairro Doca Furtado	Executado
91	Manutenção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra e Praça Habitasa	Executado
92	Construção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra Poliesportiva do Bairro El Dorado	Executado
93	Manutenção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra Raimundo Melo	Executado
94	Manutenção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra Santa Inês	Executado
95	Manutenção de Equipamentos de Esporte e Lazer - Quadra Sintética Israel Lira	Executado
96	Pavimentação - Qualificação da Rua Rio de Janeiro	Em execução
97	Manutenção de Vias - Raimundo Herculano – Rosa Linda	Executado
98	Ramal do Colibri Vertente	Em execução
99	Ramal do Garapeiro	Em execução
100	Ramal Jarbas Passarinho	Em execução
101	Ramal Palheiral	Em execução
102	Reconstrução de Estrutura Metálica na Rua 6 de Agosto	Executado
103	Manutenção de Equipamentos Públicos - Reforma da Casa de Acolhimento Sol Nascente	Executado

104	Reforma da UBS Maria Áurea Vilela Santos	Em execução
105	Reforma de Quadra em Grama Sintética – Quadra Universitário	Executado
106	Revitalização de Passarela no Recanto dos Buritis	Executado
107	Revitalização do Calçadão da Benjamin Constant	Em execução
108	Pavimentação Rua das Rosas – Waldemar Maciel	Executado
109	Pavimentação - Rua dos Cravos – Waldemar Maciel	Executado
110	Pavimentação - Rua José de Araújo – Chico Mendes	Executado
111	Manutenção de Vias Urbanas - Rua Minas Gerais	Executado
112	Rua Santa Barbara – Wanderley Dantas	Executado
113	Manutenção de Vias - Santa Inês – Baixa da Colina	Executado
114	Manutenção de Vias - São Paulo – Jardim Nazle	Executado
115	Manutenção de Equipamentos Públicos - Sede da RBPREV	Executado
116	Manutenção de Equipamentos Públicos - Gabinete da SEINFRA	Executado
117	Manutenção de Vias - Sinalização Viária – Via Chico Mendes	Executado
118	Tancredo Neves – Belo Jardim II	Em execução
119	Calçadas - Portal da Amazônia	Executado
120	Pavimentação - Travessa Dinamarca – Jardim Europa	Executado
121	Manutenção de Vias - Travessa Lanche Tangará	Executado
122	Manutenção de Vias - Travessa Santa Terezinha – João Paulo II	Executado
123	Construção de Calçadas - Via Verde	Executado
124	Viaduto Mamédio Bittar	Em execução
125	Quadra Poliesportiva no Bairro Tucumã	Executado

Fonte: SEINFRA – Diretoria de Monitoramento e Avaliação, 2026.

IV – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO

4.1 Balanço da Gestão ao longo do PPA (2022-2025)

Ao longo dos últimos quatro anos a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana atuou como órgão central na promoção de melhorias na infraestrutura urbana do município, operando em áreas desde a pavimentação e drenagem de vias até a construção e reforma de equipamentos públicos de esporte, lazer, saúde e educação.

4.1.1 Panorama Geral de Execução

No período compreendido entre 2021 e 2025, a SEINFRA contratou um total de 162 obras, cujo valor total de contratos, considerando os valores originalmente licitados e acrescidos de aditivos e reajustes, atingiu a marca de aproximadamente R\$ 870,82 milhões de reais.

O volume de contratos apresentou crescimento expressivo ao longo dos anos, partindo de 16 obras em 2021 e chegando a 46 em 2023, ano que representou o pico de atividade. A carteira de projetos manteve-se robusta em 2024, com 44 obras, enquanto 2025 registrava 24 contratos até a data de atualização dos dados. Em termos financeiros, o salto mais expressivo ocorreu a partir de 2023, quando o valor anual dos contratos ultrapassou R\$ 239 milhões, intensificando-se em 2024 com a marca de R\$ 348,31 milhões com um crescimento de mais de cinco vezes em relação ao patamar inicial da gestão.

Observando a execução das ações da SEINFRA por categoria temática, observa-se que a execução consistiu primariamente em obras de infraestrutura viária e urbana, que consistem em 82 das 162 obras contratadas ao longo da gestão. Além disso, o valor licitado nessa categoria alcançou aproximadamente R\$ 705,10 milhões, abrangendo pavimentação, drenagem, construção de pontes, passarelas, viadutos e manutenção da malha viária. Além disso, os serviços recorrentes de manutenção e recuperação de vias representaram, anualmente, investimentos que variaram de R\$ 5 milhões a R\$ 80 milhões.

Ainda nesse contexto, o programa Asfalta Rio Branco implantado a partir de 2024, constituiu na ação mais expressiva nessa frente, contemplando pavimentação e drenagem em diversas regionais da cidade, tais como: Belo Jardim, Calafate, Estação Experimental, Seis de Agosto, Tancredo Neves, Vila Acre, Cadeia Velha, Floresta, São Francisco e Sobral – com contratos individuais que variaram de R\$ 12,72 milhões a R\$ 25,43 milhões em valores licitados.

No tocante da área de esporte e lazer, foram executadas cerca de 53 obras, distribuídas entre a construção e reforma quadras poliesportivas ou de grama sintética, complexos esportivos, campos de futebol *Society*, academias comunitárias ao ar livre e a revitalização de praças públicas nos bairros de Rio Branco. Em 2025, essa categoria concentrou o maior número de intervenções, com 17 obras entre construções, reformas e manutenções.

Quanto ao programa de Obras Públicas, destacam-se a construção do Mercado Elias Mansour, com contrato inicial de R\$ 28,73 milhões em 2024, cuja execução se encontra aproximadamente em 60%. Também há as obras de construção do novo Mercado do bairro São Francisco, cuja execução está nas etapas finais, restando apenas a mobília e acabamentos de pintura.

Para a Saúde, houve ao todo cerca de 11 obras, contemplando a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) de portes II e III em bairros como Panorama, Cidade

do Povo, Geraldo Fleming, Alto Alegre, Jenipapo e Tangará, além de reformas em unidades existentes. A educação recebeu 8 obras, todas contratadas em 2023, direcionadas à construção e adequação de unidades de educação infantil e fundamental, incluindo escolas do Programa Proinfância. O segmento de interesse social englobou 4 obras, incluindo a reforma de equipamentos de assistência e, em 2025, a construção de estruturas provisórias para desabrigados por enchentes.

Cabe destacar que a diversificação temática dos investimentos foi se ampliando ao longo da gestão. Nos dois primeiros anos, o foco recaiu sobre infraestrutura e esporte. A partir de 2023, porém, os projetos passaram a incluir também saúde, educação e mercados públicos. Em 2025, a contratação de uma usina fotovoltaica, no valor de R\$ 14,47 milhões, trouxe um elemento novo à pauta de investimentos, guiando o alinhamento da gestão com a agenda de sustentabilidade e transição energética.

Dentre as 162 obras contratadas, algumas se destacam pelo porte financeiro e pela relevância estratégica para a cidade. Os contratos de manutenção e recuperação de vias públicas representaram o maior investimento recorrente da gestão, com destaque para o contrato de R\$ 80 milhões firmado em 2023 e o de igual valor em 2025, além de contratos de R\$ 20 milhões (2023) e R\$ 25 milhões (2022) para o mesmo fim.

A construção do Elevado Beth Bocalom, na Avenida Ceará, com valor contratual de R\$ 18,34 milhões (incluindo aditivos), constitui uma das intervenções viárias mais emblemáticas do período. Registra-se que o contrato aparece vinculado tanto à implementação do elevado quanto à urbanização do entorno da Estrada Dias Martins. O Viaduto da AABB, contratado em 2024 por R\$ 25,06 milhões, é outra obra estruturante de grande impacto na mobilidade urbana.

No segmento de equipamentos públicos, a construção do RBPREV mobilizou R\$ 16,04 milhões, a Ponte sobre o Igarapé Judia alcançou R\$ 8,70 milhões, e a primeira etapa da nova sede da Câmara Municipal de Rio Branco foi contratada por R\$ 14,21 milhões em 2022. O projeto de urbanização 1001 Dignidades, com R\$ 33,68 milhões contratados em 2025, articulam infraestrutura viária, habitacional e de saneamento em áreas de vulnerabilidade social.

A execução das obras ao longo da gestão foi viabilizada por uma combinação de fontes de financiamento que se diversificou progressivamente. Os recursos próprios do município (RP) constituíram a base principal de financiamento nos dois primeiros anos, respondendo pela maioria dos contratos firmados em 2021 e 2022. A partir de 2023, a composição mista de recurso próprio com convênios e contratos de repasse firmados junto ao governo federal tornou-se o modelo predominante, com parcela significativa das obras financiadas por essa via.

As emendas parlamentares, tanto individuais quanto de bancada, e as transferências especiais da União complementaram o quadro de fontes ao longo de todos os exercícios, viabilizando especialmente obras nas áreas de esporte, saúde e educação.

Quadro 17 – Status Consolidado de execução das obras

Status	Quantidade	% do Total
Concluído	105	64,80%
Em Execução	43	26,50%
A Iniciar	6	3,70%
Paralisado	5	3,10%
Rescindido/Outro	3	1,90%
Total	162	100%

Fonte: Diretoria de Monitoramento e Avaliação e Diretoria de Obras – SEINFRA – 2026

Das 162 obras contratadas, 105 foram concluídas, o que corresponde a 64,8% do total. Esse percentual deve ser interpretado considerando que uma parcela significativa dos contratos firmados nos dois últimos exercícios ainda se encontra em fase de execução ou aguardando início, o que é esperado dado o horizonte temporal desses projetos. Quando se consideram apenas os exercícios de 2021 a 2023, cujas obras tiveram prazo suficiente para conclusão, a taxa de finalização atinge 83%, com 78 das 94 obras encerradas nesse recorte.

4.1.2 Considerações Finais


Em primeiro lugar, a gestão promoveu uma escalada significativa nos investimentos em infraestrutura urbana, partindo de R\$ 63,95 milhões em contratos no primeiro ano para R\$ 348,31 milhões em 2024, o que reflete tanto a consolidação da capacidade operacional da Secretaria quanto a ampliação progressiva das fontes de financiamento disponíveis.

Em segunda lugar, os indicadores de execução apontam para uma gestão contratual efetiva: 105 obras concluídas em 162 contratadas, taxa de finalização de 83% nos três primeiros exercícios e apenas 5 paralisações ao longo de toda a gestão. A infraestrutura viária foi inequivocamente o eixo central da atuação, com 83 obras que incluíram desde a manutenção rotineira da malha viária até grandes intervenções estruturantes como o Elevado Beth Bocalom e o Viaduto da AABB.

Por fim, a crescente dependência de fontes externas de financiamento, convênios, operações de crédito, emendas e transferências especiais, embora tenha sido determinante para viabilizar o expressivo volume de investimentos, impõe desafios de sustentabilidade e continuidade. A manutenção do ritmo de obras em gestões futuras dependerá da capacidade de articulação institucional para a captação de recursos e da solidez fiscal do município para honrar contrapartidas e compromissos assumidos. Adicionalmente, recomenda-se o aprimoramento dos sistemas de registro e acompanhamento de obras, tendo em vista a inconsistência identificada nos dados de pagamento de 2024, que compromete a análise financeira consolidada daquele exercício.

4.2 Obras Realizadas em 2025

Construção da Nova Sede da Câmara dos Vereadores





Ampliação da Casa de Cultura





Quadra Poliesportiva do Bairro El Dorado



Quadra de Grama Sintética do João Eduardo



Construção do Novo Mercado Elias Mansour





Ginásio Poliesportivo Adalberto Sena





Mercado do São Francisco







Sede da RBPREV



Revitalização de Passarela no Recanto dos Buritis



Reconstrução de Estrutura Metálica na Rua 6 de Agosto



Manutenção de Muro – Bairro Vitória



REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS





Pavimentação – Rua do Passeio



Pavimentação – Jorge Lavocat I



Pavimentação – construção de calçadas no Bairro Taquari





Construção de calçadas no Bairro Chico Mendes



Calçadas - Portal da Amazônia



Pavimentação – Belo Jardim/Parque dos Buritis





Viaduto ABB







Novo Mercado Municipal São Francisco



Terraplenagem para implantação de academia no Portal da Amazônia



Quadra de Areia do Jequitibá



Quadra do Tangará



Ponte sobre o Rio Caipóra



Ponte sobre o Igarapé Redenção





Construção de Espaço de Esporte e Lazer no Bairro Castelo Branco



Construção de Quadra Poliesportiva no bairro Apolônio Sales



Construção de Quadra Poliesportiva Coberta, na Rua Samambaia - Bairro Calafate



Ciclovia - Via Chico Mendes





Elevado Beth Bocalom



Calçada Via Chico Mendes



Mercado 6 de Agosto



Mercado São Francisco




Depósito da Prefeitura





Manutenção Galpão 1001 Dignidades



Juricaba – João Paulo II



Travessa Santa Terezinha – João Paulo II



Rua Minas Gerais



Ramal Benfica



Estrada do São Francisco – Eldorado



Estácio de Sá – Bahia Velha



Avenida Paulo Lemos de Moura Leite – Portal da Amazônia



Travessa Lanche Tangará



José Alencar – Chico Mendes



Judia – Santa Inês



Bairro Taquari – Rua Baguary







ASFALTA RIO BRANCO (LOTE IV) – Rua 8 de Maio



ASFALTA RIO BRANCO (LOTE IV) – Rua 3 de Setembro



ASFALTA RIO BRANCO (LOTE IV) – Rua Primeiro de Agosto



ASFALTA RIO BRANCO (LOTE IV) – Rua Dois de Abril





ASFALTA RIO BRANCO (LOTE IV) – Rua Edson Lima



ASFALTA RIO BRANCO (LOTE IV) – Rua Avestruz



Construção de Ginásio Poliesportivo Coberto – Bairro Adalberto Sena





Revitalização do Calçadão da Benjamin Constant





Portal da Amazônia





Amadeo Barbosa





Via Verde



Bairro Eldorado





Estrada do São Francisco



Via Chico Mendes



Avenida Antônio da Rocha Viana






Academia Popular ao Lado do Quadrilhomom



Gabinete do Prefeito na Expoacre



Ponte do Caipóra




Passarela do Canaã para o Buritis



Passarela no Novo Horizonte




Ramal Jarbas Passarinho





Ramal do Colibri Vertente





Ramal do Garapeiro





Construção do Novo Mercado Elias Mansour



Construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS



Reforma da UBS Maria Áurea Vilela Santos




Ampliação da Casa de Cultura – Reprogramação





Reforma da Casa de Acolhimento Sol Nascente





Manutenção – Praça da Revolução





Calçada da Benjamin Constant





Estrada da Floresta





Dias Martins




Ponte do Judia




Procuradoria Geral do Município



Centro do Idoso






CEASA



EMURB





SEINFRA





Capitão Ciriaco



Sinalização Viária – Via Chico Mendes



Santa Inês – Baixa da Colina



Raimundo Herculano – Rosa Linda



Amoty Paschoal – Wanderley Dantas



João XXIII – Bosque



São Paulo – Jardim Nazle



Avenida Dorval Camilo – Canaã



W 12 – Tucumã



Travessa Dinamarca – Jardim Europa



Getúlio Vargas – Chico Mendes



Dom Bosco – Bosque



Cel. José Galdino – Bosque



Operário – Boa Vista



Beco Jessé Santiago – Ivete Vargas



São José – João Paulo II



Tancredo Neves – Belo Jardim II



Rua José de Araújo – Chico Mendes



Rua das Rosas – Waldemar Maciel



Rua Santa Barbara – Wanderley Dantas



Biriba – Vila Acre



Rua dos Cravos – Waldemar Maciel



Avencas – Waldemar Maciel



Jasmim – Waldemar Maciel



Boa Vista – Paulo C. de Oliveira



Dr. Mario Maia – Raimundo Melo



Bairro Taquari - Rua do Passeio





Asfalta Rio Branco (Lote X) – Travessa Limão





Asfalta Rio Branco (Lote X) – Travessa Campo Verde



Asfalta Rio Branco (Lote X) – Travessa Santa Fé



Asfalta Rio Branco (Lote X) – Travessa Beija-Flor





Asfalta Rio Branco (Lote X) – Rua Maria Atenas



Asfalta Rio Branco – Rua do Passeio



Asfalta Rio Branco (Lote V) – Rua das Flores



Asfalta Rio Branco (Lote V) – Ramal da Zezé







Asfalta Rio Branco (Lote V) – Ramal do Judia





Asfalta Rio Branco (Lote V) – Rua Francisco Sales





Qualificação da Rua Rio de Janeiro





Manutenção de Calçadas – Conjunto Mariana





Manutenção de Calçadas – Seis de Agosto



Manutenção de Calçadas – Conquista





Manutenção de Calçadas – 6 de Agosto





Manutenção de Calçadas – Bairro Vitória





Manutenção de Calçadas – Centro





Manutenção de Calçadas – Horto Florestal





Quadra de Piso Modular no Bairro Doca Furtado



Cobertura de Quadra de Esporte no Bairro Manoel Julião



Quadra e Praça Habitasa





Praça LBA – Rio Branco (Acre)



Quadra Sintética Israel Lira



Quadra Santa Inês





Quadra Raimundo Melo





Praça e Quadra no Bairro São Francisco



Catedral Nossa Senhora de Nazaré



Reforma de Quadra em Grama Sintética – Quadra Tangará







Reforma de Quadra em Grama Sintética – Quadra Universitário



Decoração Natalina e Festividades de Fim de Ano



Apresentação Artística com Drones



Ponte do Caipóra



Galerias Celulares para Pontes e Drenagem




Passarela do Parque Capitão Ciriaco



Passarela entre o Santa Inês e Areal



Ponte no Ramal Benfica



Passarela na Travessa Aldenor de Souza



Passarela no Tropical



Passarela no Xavier Maia



Construção de Usina de Energia Fotovoltaica - 1479





1001 DIGNIDADES LOTE 01: Estruturas de Concreto Armado





V – RESULTADOS E CONCLUSÕES

Os desafios sociais, em seus diversos níveis de complexidade, exigem respostas contínuas do poder público e da sociedade para o fortalecimento dos serviços e a construção de alternativas que promovam o desenvolvimento comunitário.

Nesse contexto, os recursos gerenciados pela SEINFRA foram aplicados com responsabilidade e produziram resultados concretos na melhoria da qualidade de vida da população, contribuindo para uma nova perspectiva de enfrentamento das desigualdades sociais vividas pelas comunidades mais vulneráveis, com compromisso social, cidadania e valorização da formação coletiva.

As ações executadas no setor de infraestrutura e construção demandaram desembolsos financeiros significativos, porém necessários à manutenção das vias e dos equipamentos urbanos de Rio Branco. A transparência na exposição dos dados sustenta o aperfeiçoamento da gestão pública e reafirma o compromisso com o respeito e a responsabilidade perante a Administração Pública e a sociedade.

Com as diretrizes estabelecidas no PPA 2022–2025, a prioridade recai sobre a inovação, a modernização e o crescimento econômico do município de Rio Branco, com o objetivo de posicioná-lo como referência nacional em cidade inteligente. Reconhece-se que os desafios são expressivos e que a SEINFRA teve um longo caminho para alcançar as metas previstas no Plano Plurianual. No entanto, com investimento adequado em capital físico e humano, foi possível concretizar os objetivos traçados no plano de governo.

Rio Branco, 11 de março de 2026

ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA:18307442249
Assinado digitalmente por ANTONIO CID RODRIGUES FERREIRA:18307442249
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento

Antônio Cid Rodrigues Ferreira

Secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Decreto Municipal Nº 003/2025



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

DEBUIX PATRIA MEMÓRIA

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS

Relatório Anual de Gestão, exercício de 2025

RIO BRANCO
2026



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social - FMHIS

Relatório Anual de Gestão, exercício de 2025

Relatório Anual de Gestão do exercício de 2025, elaborado de acordo com a Resolução TCE/AC nº 087/2013 e Instrução Normativa CGM nº 01/2026.

RIO BRANCO
2026



PREFEITURA DE
RIO BRANCO

PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Sumário

I. Introdução	3
II. Visão Geral.....	3
III. Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Operacional	4
1. Planejamento.....	4
1.1 Plano Plurianual - PPA - 2022-2025	4
1.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025.....	6
2. Execução Orçamentária	7
2.1 Receita	7
2.2 Despesas	8
IV. Informações Relevantes da Gestão	9
4.1 Recursos Humanos	9
V. Resultados e Conclusões.....	9

Quadros

Quadro 1: Identificação do Órgão.....	3
Quadro 2: Demonstrativo da Execução por Programa de Governo	5
Quadro 3: Demonstrativo da Execução Física e Financeira das Ações	6
Quadro 4: Demonstrativo da Composição das Receitas Executadas	7
Quadro 5: Programação das Despesas Correntes.....	8
Quadro 6: Programação das Despesas de Capital	8
Quadro 7: Despesa Total do Órgão	9



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

I – INTRODUÇÃO

A Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA promoveu uma reforma administrativa no ano de 2023, por meio do Decreto nº 138, de 6 de dezembro de 2023. Nessa reestruturação, foi criada a Diretoria de Habitação de Interesse Social, com a missão de conduzir as políticas e os programas relativos à habitação de interesse social do Município de Rio Branco. Assim, coube a essa nova Diretoria, em conjunto com a Diretoria de Planejamento, a responsabilidade pela elaboração do Relatório Anual de Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Entre os programas anuais e plurianuais da SEINFRA, destaca-se a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, que tem como órgão deliberativo o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social – CMHIS.

O presente Relatório de Gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social está estruturado de acordo com as recomendações técnicas da CGM – Controladoria Geral do Município, com o objetivo de identificar a responsabilidade institucional, definir estratégias de atuação, apresentar os programas de governo, o desempenho orçamentário e financeiro, a execução orçamentária das despesas, bem como informações sobre o reconhecimento de passivos e demais aspectos patrimoniais.

O relatório contém informações sobre receitas, despesas e execução orçamentária, bem como dados relativos à composição patrimonial do Fundo. Não constam informações sobre recursos humanos – composição do quadro de servidores ativos, estagiários, locação de mão de obra e indicadores gerenciais –, uma vez que o FMHIS utiliza o quadro de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA.

II - VISÃO GERAL

Quadro 1 - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

Denominação Completa: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
Denominação Abreviada: FMHIS
Código LOA: 0302
Telefones de Contato: (68) 3223-6007
E-mail: seinfra.gabinete@riobranco.ac.gov.br
Endereço Postal: Rua Rui Barbosa, nº 325 – Centro CEP: 69.900-084
Normas relacionadas ao Fundo
Criado pela Lei Municipal nº1.724, de 17 de dezembro de 2008; alterada pela Lei Municipal, nº 1.834/2011, de 25 de março de 2011.



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Outras normas relacionadas: Lei Complementar nº 054, de 07 de dezembro de 2018; Decreto nº 101, de 19 de janeiro de 2024.

Unidades Vinculadas	
Código	Nome
01.017.613.000	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Fonte: Organograma do FMHIS.

III - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E OPERACIONAL

1 - Planejamento

Dentre as atribuições da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA, destaca-se a competência para “estabelecer diretrizes para a gestão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS, bem como para os programas anuais e plurianuais quanto à aplicação dos recursos do Fundo nos programas de habitação popular”.

Compete ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS centralizar e gerenciar recursos orçamentários destinados à implementação de políticas habitacionais voltadas à população de menor renda.

Os recursos do Fundo são constituídos por dotações do Orçamento Geral do Município classificadas na função de habitação, outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados ao FMHIS, recursos provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação, contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais, receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS, além de outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

No exercício de 2025, não houve execução orçamentária e financeira dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual.

1.1 - Plano Plurianual - PPA 2022-2025

Quadro 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Código na LOA: 01.017.613.000					
Denominação do Programa: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária.					
Objetivo: Melhorar as condições de habitabilidade de populações residentes em assentamentos humanos precários, incluindo a regularização fundiária e a redução de riscos decorrentes de sua urbanização.					
Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA – Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS					
DESEMPENHO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO DE 2025					
Valor Total		Investimento		Manutenção	
Previsto (a)	Previsto (b)	Previsto (c)	Previsto (d)	Previsto (e)	Previsto (f)
15.600,00	0,00	12.600,00	0,0	3.000,00	0,00



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

$\%(b/a*100) = 0$		$\%(d/c*100) = 0$		$\%(f/e*100) = 0$		
MONITORAMENTO DA EVOLUÇÃO DOS INDICADORES						
Indicador	Fonte	Índice mais recente (a)	Desejado ao final do PPA (b)	Índice Atual (c)	% Realização (c-a)*(100/(b-a))	
Não há indicador	-	-	-	-	-	
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE 2025						
Dotação Atualizada		Despesa			Restos a Pagar	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processado
15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO NO EXERCÍCIO DE - 2022 à 2025						
Dotação (Atualizada)		Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processado
15.600,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RBWeb - Sistema de Gestão PMRB



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

1.2 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2025

Quadro 3 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DAS AÇÕES

Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA / Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS									
Programa: Construção de Unidades Habitacionais e Regularização Fundiária							Código na LOA: 0302		
Ação	Produto (un)	Meta Física 2025			Dotação (R\$)		Despesa (R\$)		
		Prevista (a)	Realizada Acumulada (b)	%(b*100)/a	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
Regularização Fundiária Urbana e Rural	Famílias atendidas	1600	-	-	1.600,00	1.600,00	0	0	0
Programa de Unidades Habitacionais Urbanas e Rurais	Unidades Provisionadas	1.300	-	-	5.000,00	5.000,00	0	0	0
Programa de Interesse Social de Arquitetura e Engenharia	Edificações Regularizadas	225	-	-	2.000,00	2.000,00	0	0	0
Programas de Lotes de Interesse Social em Parcerias	Lotes sociais	600	-	-	1.000,00	1.000,00	0	0	0

Fonte: RBWeb - Sistema de Gestão PMRB



Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

No exercício de 2025, o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) não realizou execução orçamentária própria, em razão da ausência de dotação orçamentária consignada. As demandas inicialmente previstas para o FMHIS não puderam ser atendidas por meio de seus recursos, o que exigiu uma reestruturação das fontes de financiamento. Por determinação superior, as despesas relacionadas ao Programa “1001 Dignidades” foram executadas com recursos orçamentários da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), por meio da fonte de Recurso Próprio (RP). Essa medida foi essencial para assegurar a continuidade das ações do programa, a despeito das limitações financeiras do FMHIS.

Em consequência, não houve despesas nem receitas provenientes de convênios no âmbito do FMHIS. A utilização de recursos próprios da SEINFRA viabilizou a manutenção do Programa “1001 Dignidades” no atendimento às necessidades habitacionais da população de baixa renda, preservando o compromisso municipal com a habitação de interesse social e a garantia de moradia digna aos cidadãos de Rio Branco.

2 - EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

2.1 Receita

Quadro 4 - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS EXECUTADAS

Categoria Econômica	2025		2024		2023		% ((a-b)/b)*100
	R\$ (a)		R\$ (a)	%	R\$ (b)	%	
Receitas Correntes (I)	30.014,85		118.878,69		24.392,63		+13,048%
Receitas Tributárias	-		-		-		-
Receitas de Contribuições	-		-		-		-
Receitas Patrimoniais	30.014,85		22.638,69		24.392,63		+13,048%
Receitas Industriais	-		-		-		-
Receitas de Serviços	-		-		-		-
Transferências Correntes	-		-		-		-
Outras Receitas Correntes	0,00		-		-		-
Receitas de Capital (II)	0,00		0,00		0,00		0,00%
Operações de Crédito	-		-		-		-
Alienação de Bens	-		-		-		-
Amortização de Empréstimos	-		-		-		-
Transferências de Capital	-		-		-		-
Outras Receitas de Capital	-		-		-		-
Total das Receitas (III) = (I+II)	30.014,85		118.878,69		24.392,63		+13,048%

Fonte: RBWeb - Sistema de Gestão PMRB



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

2.2 Despesas

Quadro 5 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS CORRENTES 2025

ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		Grupos de Despesas Correntes					
		Pessoal e Encargos sociais		Juros e Encargos da Dívida		Outras Despesas Correntes	
		Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada
Dotação Inicial LOA		0	0	0	0	0,00	0
Créditos	Suplementares	-	-	-	-	-	-
	Especiais	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	-	-	-	-	-	-
	Cancelados	-	-	-	-	-	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		0	0	0	0	0	0

Fonte: RBWeb - Sistema de Gestão PMRB

Quadro 6 - PROGRAMAÇÃO DAS DESPESAS DE CAPITAL 2025

ORIGEM DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS		Grupos de Despesas de Capital					
		Investimentos		Inversões Financeiras		Amortização da Dívida	
		Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada	Fixada	Empenhada
Dotação Inicial LOA		0	0	0	0	0	0
Créditos	Suplementares	-	-	-	-	-	-
	Especiais	-	-	-	-	-	-
	Extraordinários	-	-	-	-	-	-
	Cancelados	-	-	-	-	-	-
Outras Operações		-	-	-	-	-	-
Total		0	0	0	0	0	0

Fonte: RBWeb - Sistema de Gestão PMRB

Quadro 7 - DESPESA TOTAL DO ÓRGÃO 2025

Especificação	Despesa	
	Empenhada	Paga
Modalidade de Licitação (I)	-	-
Convite	-	-
Tomada de Preços	-	-
Concorrência	-	-
Pregão	-	-
Registro de Preços	-	-
Regime Diferenciado de Contratação	-	-
Adesão a Registro de Preços	-	-
Chamamento Público	-	-
Contratações Diretas (II)	-	-



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Dispensa em razão do valor	-	-
Dispensa	-	-
Inexigibilidade	-	-
Credenciamento	-	-
Diárias (III)	-	-
Convênios de Despesas (IV)	-	-
Outras Despesas (V)	-	-
Despesa Total do órgão (VI = I+...+V)	-	-

Fonte: RBWeb - Sistema de Gestão PMRB

No exercício de 2025, não foram registradas despesas com licitações, contratações, diárias, contrapartida de convênios ou quaisquer outras despesas.

IV - INFORMAÇÕES RELEVANTES DA GESTÃO

4.1 Recursos Humanos

O FMHIS não dispõe de quadro próprio de pessoal. As atividades operacionais e administrativas do Fundo são executadas pelos servidores efetivos, comissionados e estagiários da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, cujo quadro funcional é colocado à disposição do FMHIS. A coordenação das ações é exercida sob a orientação do Secretário Municipal, com apoio direto do Departamento de Desenvolvimento e Regularização Fundiária e da Diretoria de Habitação de Interesse Social, unidades responsáveis pela condução das políticas habitacionais no âmbito do Município de Rio Branco. Essa estrutura compartilhada permite otimizar os recursos humanos disponíveis, sem a necessidade de manutenção de um quadro exclusivo para o Fundo.

V - RESULTADOS E CONCLUSÕES

As atividades relacionadas ao Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social são, em sua grande maioria, desempenhadas pelo corpo técnico da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana – SEINFRA, que disponibiliza servidores e estagiários para a condução das ações do Fundo.

Conforme demonstrado nos quadros apresentados neste relatório, o FMHIS não realizou execução orçamentária nem financeira no exercício de 2025, tanto no que se refere às receitas próprias quanto às despesas programadas. A única receita registrada no período corresponde a rendimentos patrimoniais no valor de R\$ 30.014,85, decorrentes de aplicações financeiras dos recursos mantidos em conta bancária vinculada ao Fundo.

A ausência de execução orçamentária direta pelo FMHIS não representou a paralisação das políticas habitacionais do Município. Conforme exposto na seção III deste relatório, por determinação da gestão municipal, as ações do Programa “1001



PREFEITURA DE
RIO BRANCO
PRODUÇÃO, EMPREGO
E DIGNIDADE

Prefeitura Municipal de Rio Branco
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana - SEINFRA
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Dignidades” foram custeadas com recursos orçamentários da SEINFRA, por meio de fonte de Recurso Próprio (RP), assegurando a continuidade do atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade habitacional.

Não obstante os desafios enfrentados no exercício, cabe destacar que as metas físicas previstas no PPA 2022–2025 – relativas à regularização fundiária urbana e rural, ao provimento de unidades habitacionais, aos programas de arquitetura e engenharia de interesse social e à oferta de lotes sociais – permanecem como diretrizes norteadoras para os próximos exercícios, devendo ser incorporadas ao novo ciclo de planejamento.

Para o exercício de 2026, estão em curso os planejamentos necessários à execução de ações que atendam às demandas de habitação de interesse social, em conformidade com as disposições do Plano Plurianual 2026–2029 e da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2026 do Município de Rio Branco. Nesse sentido, a gestão municipal buscará assegurar a consignação de dotações orçamentárias adequadas ao FMHIS na Lei Orçamentária Anual de 2026, de modo a viabilizar a execução direta das ações programáticas pelo Fundo, fortalecendo a autonomia financeira do órgão e ampliando sua capacidade de atendimento à população de menor renda.

Rio Branco, 12 de março de 2026.

ANTONIO CID
RODRIGUES
FERREIRA:18307442249

Assinado digitalmente por ANTONIO CID
RODRIGUES FERREIRA:18307442249
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento

Antônio Cid Rodrigues Ferreira

Presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS

DECRETO Nº 1.315 DE 19 DE MARÇO DE 2025